

Verifica per la validazione del progetto definitivo

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

(art. 26 del DLgs. 18.04.2016 n. 50)

Verifica per la validazione del progetto definitivo**INDICE**

1	SCOPO DEL LAVORO	3
2	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.....	4
3	RIFERIMENTI DEL PROGETTO	5
4	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFETTUATA	6
5	RISULTANZE DEL CONTROLLO GENERALE	12
5.1	AUTORIZZAZIONI	12
5.2	COMPLETEZZA.....	12
6	RISULTANZE DEL CONTROLLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI	15
6.1	ELABORATI GENERALI	15
6.2	ELABORATI SPECIALISTICI	16
7	CONCLUSIONI	17
8	GRUPPO DI LAVORO	18

Verifica per la validazione del progetto definitivo

1 SCOPO DEL LAVORO

Scopo del presente lavoro è la verifica del progetto definitivo relativo all'affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione teatro di posa e relativi camerini ed attrezzature nell'ambito C6 presso gli Studi cinematografici di Cinecittà a Roma, in via Tuscolana 1055.

Il fabbricato sarà inserito nel lotto C6, individuato sul Piano di Lottizzazione di Cinecittà, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4909/1988

La verifica, condotta ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, è volta ad accertare in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere.

L'attività di verifica è stata espletata in accordo con Regola Tecnica Sincert (RT21):
"Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi operanti la certificazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) delle organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione, in ambito cogente"

Il livello della progettazione sottoposto alla verifica è quello di un progetto definitivo, che verrà posto a base di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori.

Verifica per la validazione del progetto definitivo**2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Il progetto definitivo riguarda i lavori di costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione teatro di posa ed attrezzature presso gli Studi cinematografici di Cinecittà, denominato T19, rientrante nel piano di rilancio della "Nuova Cinecittà".

Gli interventi previsti da progetto saranno finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 1 componente 3 - 3.2 sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà).

Verifica per la validazione del progetto definitivo

3 RIFERIMENTI DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del procedimento per Cinecittà S.p.A. è Dott. Domenico Pinuccio D'Arino.

Il coordinamento del progetto è stato svolto dall'arch. Mauro Brugnani.

I progettisti incaricati sono:

- arch. Mauro Brugnani – Progettazione architettonica e strutturale
- ing. Joseph De Santis – Progettazione impianti elettrici e speciali
- ing. Carmine Sommella – Progettazione impianti meccanici
- ing. Alfredo Innocenti ed Ing. Lorenzo Innocenti – Progettazione prevenzione incendi
- ing. Anna Tarsitano – Progettazione acustica

Il Piano della Sicurezza e Coordinamento è stato redatto dall'arch. Mauro Brugnani.

Il cartiglio utilizzato per gli elaborati riporta correttamente tutti i soggetti coinvolti.

Verifica per la validazione del progetto definitivo

4 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA EFFETTUATA

L'ultimo aggiornamento del progetto, ricevuto il 19.10.2022, recepisce tutte le varie integrazioni/modifiche apportate al progetto nel corso del processo di verifica.

Tutta l'attività di verifica è stata condotta con l'ausilio di check-list riportanti puntualmente gli aspetti del controllo specificati agli art. 52 e 53 dell'ex DPR 207/2010 e s.m.i. e del DLgs n. 50 del 18.04.2016.

Si riporta l'elenco elaborati conclusivo a valle della verifica.

01_RELAZIONI

Relazione generale

02_RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE

Relazione Archeologica

Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto

Relazione sulla gestione delle materie

Impianto Elettrico: Relazione Tecnica descrittiva Impianti Elettrici e Speciali

Relazione di protezione dalle scariche atmosferiche

Relazione tecnica impianto fotovoltaico

Relazione di calcolo elettrico

Relazione di calcolo illuminotecnico

Relazione tecnica specialistica e di calcolo: Impianto di condizionamento e rinnovo dell'aria Teatro, impianto di condizionamento camerini e attrezzeria, impianto idrico sanitario camerini ed attrezzerie, Impianto di estrazione bagni camerini ed attrezzerie

Progetto di prevenzione incendi richiesta di valutazione di progetto - Relazione Tecnica

FSE - Sommario Tecnico

FSE - Relazione Tecnica

FSE - SGSA

FSE - All.1 - Esodo Pubblico

Verifica per la validazione del progetto definitivo

FSE - All.2 - Esodo Tecnici

FSE - All.3 - Sintra

FSE - All.4 - Scenario 1

FSE - All.5 - Scenario 2

FSE - All.6 - Scenario 3

Rete idrica a idranti - Relazione tecnica e di calcolo

Progettazione di un S.E.F.F.C. relazione

Automazione portoni - relazione tecnico-descrittiva

Relazione acustica specialistica Disciplinare tecnico prestazionale

Requisiti acustici passivi e comfort acustico

Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo

Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo_Allegato_Dati di input

Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica aste e piastre

Teatro C6_Corpo attiguo_Relazione Geotecnica

Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica pareti Isotex

Teatro C6_Relaz. di calcolo

Teatro C6_Relaz. di calcolo_Allegato_Dati di input

Teatro C6_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica aste e piastre

Teatro C6_Relazione Geotecnica

Teatro C6_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica Isotex

Relazione Materiali

Relazione tecnica illustrativa di sintesi

Tabulati CDJ nodi 45,249

03_ELABORATI GRAFICI

Inquadramento territoriale

Rilievo

Planimetrie e abachi delle murature

Verifica per la validazione del progetto definitivo

Prospetti

Pianta coperture e particolare esecutivo

Pianta delle finiture

Impianto forza motrice piano terra

Impianto forza motrice piano primo

Impianto forza motrice piano secondo passerelle

Impianto forza motrice a servizio degli impianti meccanici piano terra

Impianto forza motrice a servizio degli impianti meccanici piano primo

Impianto forza motrice a servizio degli impianti meccanici piano secondo area esterna

Impianto di illuminazione piano terra

Impianto di illuminazione normale e di emergenza piano primo

Impianto di illuminazione normale e di emergenza secondo e passarelle

Sezioni trasversali XX - YY Distribuzione impianti elettrici e speciali

Schema unifilari di potenza BT

Schema a blocchi

Impianto audio (EVAC) e rilevazione incendi piano primo

Impianto audio (EVAC) e rilevazione incendi piano secondo e passarelle

Impianto di trasmissione dati TVCC e antintrusione piano terra

Impianto di trasmissione dati TVCC e antintrusione piano primo

Impianto di trasmissione dati TVCC e antintrusione pianosecondo

Impianto fotovoltaico pianta copertura e piano secondo area esterna

Schema funzionale impianto fotovoltaico

Schema funzionale impianti speciali

Progetto impianto di condizionamento e rinnovo dell'aria - layout distribuzione canalizzazioni e tubazioni

Impianto di condizionamento e rinnovo dell'aria e idrico sanitario - schemi funzionali e altimetrico scarico

Impianto idrico sanitario - Layout distribuzione tubazioni adduzione e scarico

Verifica per la validazione del progetto definitivo

Impianto di estrazione bagni - Layout distribuzione e canali

Inquadramento generale, Planimetria, Piante, Sezioni, Prospetti

Rete Idrica a Idranti - Planimetria piano terra e primo

Progettazione di un S.E.F.F.C.

Tavola comfort acustico teatro

Teatro Pianta fondazioni

teatro Carpenteria travi e solette a quota +5.0m

Teatro Pianta copertura a quota +8,50m Schema telai tipo

Teatro travi di fondazione in c.a. a q. -0,50m Allineamenti perimetrali Armature di base
Raffittimenti Sezioni tipo

Teatro travi di fondazione in c.a. a q. -0,50m Allineamenti perimetrali Armature di base
Raffittimenti Sezioni tipo

Teatro travi di fondazione in c.a. a q. +5,00m Allineamenti perimetrali Armature di base
Raffittimenti - Sezioni tipo

Teatro travi di fondazione in c.a. a q. +5,00m Lato Sud-Est - Allineamenti perimetrali Armature
di base Raffittimenti Sezioni tipo

Teatro travi di fondazione in c.a. a q. +5,00m Lato Nord-Ovest Allineamenti perimetrali
Armature di base Raffittimenti Sezioni tipo

Teatro Travi di elevazione in c.a. a q. +2,50m +5,00m

Teatro Travi di elevazione in c.a. a q. +8.50m

Teatro Pareti Isotex longitudinali Armature Sezioni tipo

Teatro Pareti Isotex longitudinali Armature Sezioni tipo

Teatro Pilastri in C.A. Armature Sezioni tipo

Teatro Pilastri in C.A. - Armature - Sezioni tipo

Particolari costruttivi - Architettonici e strutturali

Teatro dettagli nodi n.45 e n.249

Corpo attiguo al teatro Pianta Fondazioni

Corpo attiguo al teatro Carpenterie impalcati a quota +5,00m +8,85m

Corpo attiguo al teatro Piastra di fondazione a quota -0,50m Armature di base piastra

Verifica per la validazione del progetto definitivo

Sezioni tipo

Corpo attiguo al teatro Piastra di fondazione a quota -0,50m Armature di base piastra
Sezioni tipo

Corpo attiguo al teatro Travi in elevazione in c.a. a q. +2,55m +3,55m

Corpo attiguo al teatro Travi in elevazione in c.a. a q. +5,00m

Corpo attiguo al teatro Travi in elevazione in c.a. a q. +8,85m

Corpo attiguo al teatro Pareti Isotex Trasversali Armature Sezioni tipo

Corpo attiguo al teatro Pareti Isotex longitudinali Armature Sezioni tipo

Corpo attiguo al teatro Pilastri in C.A. Armature sezioni tipo

Teatro Particolari costruttivi strutturali

04_ SICUREZZA

Piano sicurezza e coordinamento

Analisi e Valutazione dei Rischi

Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza

Stima incidenza costi della sicurezza

Diagramma di Gantt

Planimetria di cantiere

05_ ECONOMICI

Computo metrico estimativo Architettonico

Computo metrico Architettonico

Analisi prezzi Architettonico

Elenco prezzi unitari

Incidenza mano d'opera

Computo metrico estimativo Elettrico

Computo metrico Elettrico

Analisi prezzi Elettrico

Verifica per la validazione del progetto definitivo

Elenco prezzi unitari

Incidenza mano d'opera

Computo metrico estimativo meccanico

Nuovi prezzi

Elenco prezzi

Incidenza mano d'opera

Computo metrico disciplina acustica

Elenco prezzi unitari disciplina acustica

Analisi nuovi prezzi disciplina acustica

Rete idrica a idranti - Computo Estimativo e Analisi Prezzi

Progettazione di un S.E.F.F.C. - Computo Estimativo e Analisi Prezzi

Protezione passiva - Computo Estimativo e Analisi Prezzi

Automazione portoni - Computo Estimativo

Automazione portoni - Elenco Prezzi

Automazione portoni - Incidenza della manodopera

06_GENERALI

Cronoprogramma

Q.T.E.

Capitolato speciale d'appalto parte I

Capitolato speciale d'appalto parte II

Disciplinare tecnico opere impiantistiche elettriche e speciali

Disciplinare degli elementi tecnici (meccanico)

Disciplinare tecnico - Opere di prevenzione incendi

Parere favorevole del "Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma"

Relazione geologica

PFTE relazione di sostenibilità dell'opera

Verifica per la validazione del progetto definitivo

5 RISULTANZE DEL CONTROLLO GENERALE

La prima attività di controllo è consistita nel verificare il quadro autorizzativo dell'intervento.

Successivamente al completamento della prima attività, si è passati alla verifica della completezza della documentazione del progetto definitivo.

5.1 AUTORIZZAZIONI

Il progetto ha ottenuto, da parte del Dipartimento Programmazione ed attuazione urbanistica del Comune di Roma, il rilascio del Permesso di Costruire n.160 prot. 140095 del 19.08.2022, Istanza 210216174.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole dei VVF, comunicazione 0049548 del 13.07.2022, Istanza prot. n. 44188 del 23.06.2022, n. pratica 80287-649. L'attività rientra nelle categorie 41.3.C di cui al D.P.R. n.151/2011.

I progettisti hanno fornito puntualmente risposte alle varie osservazioni ed integrato oppure aggiornato conseguentemente gli elaborati.

Le integrazioni fornite sono ad avviso della scrivente da ritenersi adeguate.

Il progetto deve ancora depositato in AINOP e presentato alla Soprintendenza.

5.2 COMPLETEZZA

La verifica è finalizzata ad accertare la presenza di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa.

La verifica è stata eseguita sull'ultimo aggiornamento del progetto.

Dall'esame degli elaborati ricevuti si evince, in base a quanto previsto dall'art. 24 del DPR 207/2010 "Documenti componenti il Progetto Definitivo", la situazione riportata in tabella.

Verifica per la validazione del progetto definitivo

TABELLA DI CONTROLLO DEGLI ELABORATI OBBLIGATORI AI SENSI artt. 24÷32 del DPR n.207/2010 e s.m.i. del DLgs del 18.04.2016 n. 50

ELABORATI GENERALI	
a) Relazione generale	PRESENTE
b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche	PRESENTI
c) Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico	PRESENTI
d) Elaborati grafici	PRESENTI
e) Studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale	N.A.
f) Calcoli delle strutture e degli impianti	PRESENTI
g) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	N.A.
h) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze	PRESENTE
i) Piano particellare di esproprio	N.A.
j) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi	PRESENTE
k) Computo metrico estimativo	PRESENTE
l) Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	N.A.
m) Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza	PRESENTE
n) Schema di contratto	PRESENTE
o) Capitolato speciale di appalto e capitolati tecnici	PRESENTE
p) Piano di sicurezza e coordinamento	PRESENTE
q) Cronoprogramma	PRESENTE

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE (art. 26 del DPR 207/2010)	
a) Relazione geologica	PRESENTE
b) Relazioni idrologica e idraulica	N.A.
c) Relazione sulle strutture	PRESENTE
d) Relazione geotecnica	PRESENTE
e) Relazione archeologica	PRESENTE
f) Relazione tecnica delle opere architettoniche	PRESENTE
g) Relazione tecnica impianti	PRESENTE
h) Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto	PRESENTE
i) Relazione sulla gestione delle materie	PRESENTE
j) Relazione sulle interferenze	inclusa nella Relazione Generale

Verifica per la validazione del progetto definitivo

ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO DEFINITIVO (art. 28 del DPR 207/2010)	
a) Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento	PRESENTE
b) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500	PRESENTE
c) Planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle indagini geotecniche	inclusa nella Relazione Geologica
d) Planimetria in scala non inferiore a 1:200 corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento.	PRESENTE
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti	PRESENTE
f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100	PRESENTE
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100	PRESENTE

Verifica per la validazione del progetto definitivo

6 RISULTANZE DEL CONTROLLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI

Il controllo di dettaglio degli elaborati è riportato nel seguito per disciplina.

Nel primo paragrafo si riportano i controllo e le verifiche per gli elaborati generali; nei seguenti le parti specialistiche.

6.1 ELABORATI GENERALI

6.1.1 Note generali

Il cartiglio degli elaborati riporta i progettisti correttamente.

6.1.2 ELENCO ELABORATI GENERALE

L'elenco elaborati generale è corretto, risulta però di difficile lettura e comprensione.

6.1.3 COMPUTO METRICO, Analisi prezzi

Il computo metrico è organizzato in 8 sotto-computi di categorie diverse.

Come prezziari di riferimento sono stati utilizzati:

- DEI 2022, I sem;
- Regione Lazio 2022, aggiornamento infrannuale.

Per altre voci sono stati utilizzati nuovi prezzi le cui analisi sono riportate nell'elaborato specifico.

6.1.4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto completo di stima degli oneri della sicurezza.

6.1.5 CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma presentato è generale, si riferisce esclusivamente alle lavorazioni principali e non tiene conto dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la verifica dello stesso.

Il tempo riportato nel cronoprogramma è di 464 giorni naturali e consecutivi.

Verifica per la validazione del progetto definitivo

6.1.6 CAPITOLATO SPECIALE GENERALE e Capitolati Tecnici

Il capitolato speciale d'appalto (parte I) riporta lo schema di contratto. È aggiornato al nuovo Codice.

Il capitolato speciale d'appalto (parte II) è inerente alle lavorazioni civili.

Sono presenti disciplinari tecnici per le varie componenti progettuali:

- Impianti elettrici e speciali
- Impianti meccanici
- Opere di prevenzione incendi

6.2 ELABORATI SPECIALISTICI

6.2.1 Relazioni specialistiche

Tutte le relazioni specialistiche sono presenti.

L'analisi delle interferenze è inclusa nella relazione generale.

6.2.2 Elaborati grafici

Tutti gli elaborati grafici specialistici sono presenti.

Gli elaborati presentano scale ed informazioni sufficienti alla fase di progetto.

È presente una valutazione paesistica dell'intervento.

Gli elaborati grafici riportano piante, sezione e alcuni dettagli costruttivi dell'intervento. Le scale e le informazioni sono parziali. Le finiture previste per i vari ambienti sono riportati negli elaborati grafici di dettaglio.

Verifica per la validazione del progetto definitivo**7 CONCLUSIONI**

La scrivente Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l., a fronte del controllo tecnico effettuato, ritiene che:

- la documentazione finale del progetto **definitivo** sottoposta a verifica, relativo all'affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di un nuovo fabbricato a destinazione teatro di posa e relativi camerini ed attrezzature nell'ambito C6 presso gli Studi cinematografici di Cinecittà a Roma, in via Tuscolana 1055, rientrante negli interventi che saranno finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 1 componente 3 - 3.2 sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), possa **essere considerata in linea con i disposti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 4 del DLgs 50/16.**

e quindi dichiara che:

- il progetto risulta **VALIDABILE** da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DLgs n. 50/2016.

Verifica per la validazione del progetto definitivo**8 GRUPPO DI LAVORO**

Gli esperti della Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. che hanno partecipato all'attività di controllo sono stati:

Area di Competenza	Professionista	Sigla
Coordinamento ed elaborati generali	Ing. Giorgio Lupoi	GL
Strutture/Impianti/Computi/Sicurezza	Ing. Lorenzo Schinco	LS

Verifica per la validazione del progetto definitivo

Si allegano:

- *Permesso di costruire;*
- *Valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;*
- *Moduli di verifica.*

Roma, 24.10.2022

Responsabile Tecnico

Ing. Giorgio Lupoi



Verifica per la validazione del progetto definitivo

ALLEGATO:
PERMESSO DI COSTRUIRE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Direzione Edilizia

Permesso n. 160

Prot. 140095 del 19.08.2022 Istanza 210216174

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta in data 24.12.2021 prot. QI 216174, di Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con destinazione Teatro di posa e relative attrezzature da eseguirsi all'interno degli Stabilimenti Cinematografici di Cinecittà, sull'immobile in Roma Via Tuscolana, 1055 – Lotto C6 Municipio Roma VII - (ex IX e X) presentata da Istituto Luce Cinecittà S.r.l.;

- Vista la Convenzione Urbanistica, notaio Franco Ventura, rep. 84422 del 23.12.1983;
- Vista la Deliberazione n. 4560 della Giunta Capitolina seduta del 15.12.1998 per l'approvazione del Planivolumetrico del Comprensorio e la Deliberazione n. 244 Giunta Capitolina seduta del 29.10.2019 di Aggiornamento dello stesso in cui è previsto l'impegno a demolire a proprie spese tutti i manufatti precari esistenti di cui all'Atto d'Obbligo a rogito Notaio Cerasi del 19.04.2019 rep. 59022;
- Vista la relazione tecnica asseverata del parere igienico-sanitario prot. QI 216174 del 24.12.2021 ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001;
- Visti i nuovi tipi prot. QI 37013 del 07.03.2022;
- Visto l'Atto di cambio denominazione sociale, notaio Chiara Mingiardi del 20.04.2021 rep. 5291/3715 trascritto a Roma 1 il 26.04.2021 al n. 36368 di Formalità ed il successivo Atto del 23.07.2021 rep. 5409/3804 trascritto a Roma 1 il 28.07.2021 al n. 71401 di Formalità;
- Visto l'atto d'obbligo relativo al vincolo del lotto e la relativa SUL Notaio Vincenzo Papi del 03.05.2022 rep. n. 3639/2056 trascritto a Roma 1 il 12.05.2022 ai nn. 61309/43348 prot. QI 95308 del 06.06.2022;
- Vista la ricevuta n. 50294 del 2.08.2022 relativa al pagamento del contributo per il Costo di Costruzione determinati in € 128.892,76;
- Visto la motivata proposta del Responsabile tecnico del procedimento;
- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. nel testo vigente;
- Visto le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
- Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Rilascia il

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione delle opere sopra descritte, meglio evidenziate nei grafici di progetto che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile.

ai richiedenti

- Cinecittà S.p.A. Codice Fiscale: 11638811007 – Via Tuscolana, 1055 Roma

CONDIZIONI GENERALI:

1. I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati;
2. Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso;
3. Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere e sulla sicurezza degli operai di cui alla normativa vigente in materia;
4. Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente;
5. I materiali di scavo e/o demolizione, prima di essere trasferiti dall'area di cantiere, sono sottoposti all'obbligatorio parere dell'ARPA, nella misura in cui la norma sia applicabile al caso specifico;
6. I materiali di risulta del cantiere dovranno essere trasportati nelle pubbliche discariche autorizzate;
7. Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione;



8. Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità;
9. Il presente Permesso, il relativo grafico di progetto dovranno essere custoditi nel cantiere a disposizione delle Autorità preposte al controllo;
10. Nel cantiere dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere.
11. La sostituzione dell'impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente comunicata agli Uffici Tecnici del Municipio competente, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione;
12. I lavori non potranno avere inizio prima di aver inoltrato idonea comunicazione alla Sovrintendenza Archeologica di Roma con anticipo almeno di 15 gg.
13. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, dovrà essere comunicata agli uffici tecnici del Municipio competente.
14. I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza del presente Permesso, entro un anno dalla ricezione.....ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori.
15. La S.C.I.A. di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori (art. 24 c. 2 D.P.R. n. 380/2001). La ritardata presentazione della S.C.I.A. comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €77 a €464 (art. 24 c. 3 D.P.R. n. 380/2001);

PRESCRIZIONI:

12 SET 2022


che prima dell'inizio dei lavori sia demolito il fabbricato libero da persone e/o cose e sia trasmesso, alla Direzione Tecnica del Municipio competente, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui all'art.86, comma 10, lettera b e b.bis del D.lgs.276/03 e art.20, comma 2 del D.lgs.251/04 (dichiarazione dell'organico medio annuo e certificato di regolarità contributiva rilasciato da INPS-INAIL e CASSA EDILE).

Al presente Permesso di Costruire sono allegati n. 1 grafico di progetto.

Firma dell'interessato

(per ricevuta)

P.D.



Verifica per la validazione del progetto definitivo

ALLEGATO:

VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

ROMA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI -POLO CENTRALE

Roma li.....data del protocollo.....

Via Genova, 3/a - 00184 Roma

☎06.46721

✉ com.roma@cert.vigilfuoco.it

A Cinecittà S.p.A.

PEC: cinecittasrl1@legalmail.it

All' Ing. Innocenti Alfredo

PEC: innocentialfredo@pec.it

Al Municipio VII Roma Capitale

A Roma Capitale – Dipartimento Attività
Culturali – Direzione Sostegno alle
Attività Culturali e Servizi
Organizzativi

VALUTAZIONE DEL PROGETTO - (art.3, D.P.R. 151/11) (favorevole)	
Istanza	Prot. n. 44188 del 23-06-2022
Ditta	Cinecittà S.p.A.
N° pratica	80287-649
Attività	“Teatro 19” – Teatro di posa per riprese cinematografiche e televisive, con oltre 100 persone presenti. (Attività n. 41.3.C dell’ Allegato I del DPR 151/11)
Indirizzo	Via Tuscolana 1055 – Roma
Progettista	Ing. Innocenti Alfredo

Dal procedimento di verifica e controllo, effettuato in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 87 del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 64/2012), è risultato che il progetto allegato all’istanza indicata in oggetto, per quanto di specifica competenza, **è conforme** alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che vengano attuate le prescrizioni di seguito indicate:

1. Il teatro dovrà essere dotato di un efficace sistema di evacuazione fumi ai sensi del punto 5.3. del D.M. 19/08/1996;
2. Siano osservate, per quanto non rilevabile o rappresentato nella documentazione presentata, le norme ed i criteri di prevenzione incendi attualmente in vigore, con particolare riferimento al D.M. 19.08.1996 per l’attività indicata in oggetto e al D.M. 20/12/2012 per gli impianti di protezione attiva a servizio dell’attività.

Il Responsabile della verifica e controllo

(DVD Francesco SCARITO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

• Visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell’attuazione delle norme di prevenzione incendi;

• accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del Responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90 e del comma 1 dell’art. 85 del DPR 64/2012;

si comunica che il progetto all’istanza indicata in oggetto, presentato a firma del professionista Ing. Alfredo Innocenti ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPR n.151/2011, è conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, alle condizioni indicate dai responsabili della verifica e controllo.

Si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del DM 07.8.2012 e con la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

Il Comandante

(PAOLA)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Verifica per la validazione del progetto definitivo

ALLEGATO:
MODULI DI VERIFICA

Verifica per la validazione del progetto definitivo

ID	Elaborato	Consegnato	Mancante	Rilievi 28/08/2022	Rilievi 11/10/2022	Rilievi 21/10/2022
Relazioni generali						
1	Relazione generale	X		(artt. 33, comma 1, lettera a) e 34 del DPR 207/2010) La relazione generale è sviluppata con un livello di dettaglio non pienamente congruo alla fase progettuale corrente. Integrare con: 1) specifici riferimenti agli elaborati grafici ed alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto; 2) criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi; 3) illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste; 4) descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.	(artt. 24, comma 2, lettera a) e 25 del DPR 207/2010) 1) a pag.2 e 3 è indicata erroneamente come fase progettuale ESECUTIVO anziché DEFINITIVO. 2) a pag. 3 si fa riferimento al vecchio quadro economico approvato ma non è stato riportata la comparazione citata. 3) a pag. 4 motivare le dimensioni dei corpi di fabbrica in quanto non corrispondono a quelle riportate nell'Elaborato TA.03 citato. 4) i riferimenti agli articoli del CSA parte I e II non riconducono agli elementi citati nella relazione generale. 5) a pag. 6 si fa riferimento alle indagini geologiche eseguite, di cui non sono stati riportati i risultati/report nella documentazione di progetto complessiva.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
Relazioni Tecniche specialistiche						
2	Relazione Archeologica		X	Elaborato mancante.	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato. Dovrà essere firmato da un operatore abilitato al rilascio della relazione archeologica preliminare di cui all'art 25, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritto nell'Elenco stilato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
3	Relazione sulla concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto		X	Elaborato mancante.	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.
4	Relazione sulla gestione delle materie		X	Elaborato mancante.	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.
Elettrico						
5	Impianto Elettrico: Relazione Tecnica descrittiva Impianti Elettrici e Speciali		X	Elaborato mancante.	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.
6	Relazione di protezione dalle scariche atmosferiche		X	Elaborato mancante.	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.
7	Relazione tecnica impianto fotovoltaico	X		Inserire, sia nella relazione che negli elaborati grafici di progetto, l'ispezionabilità dei pannelli fotovoltaici e le modalità per il raggiungimento della copertura, in quanto i pannelli appaiono troppo ravvicinati per essere ispezionati.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.	
8	Relazione di calcolo elettrico	X				
9	Relazione di calcolo illuminotecnico	X				
Meccanico						
10	Relazione tecnica specialistica e di calcolo: Impianto di condizionamento e rinnovo dell'aria Teatro, impianto di condizionamento camerini e attrezzature, impianto idrico sanitario camerini ed attrezzature, Impianto di estrazione bagni camerini ed attrezzature.	X		Integrare il documento indicando i calcoli esecutivi dei carichi termici ipotizzati.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.	
Prevenzione Incendi						
11	Progetto di prevenzione incendi richiesta di valutazione di progetto - Relazione Tecnica	X				
12	FSE - Sommario Tecnico	X				
13	FSE - Relazione Tecnica	X				
14	FSE - SGSA	X				
15	FSE - All.1 - Esodo Pubblico	X				
16	FSE - All.2 - Esodo Tecnici	X				
17	FSE - All.3 - Sintra	X				
18	FSE - All.4 - Scenario 1	X				
19	FSE - All.5 - Scenario 2	X				
20	FSE - All.6 - Scenario 3	X				

Verifica per la validazione del progetto definitivo

21	Rete idrica a idranti - Relazione tecnica e di calcolo	X				
22	Progettazione di un S.E.F.F.C. relazione	X				
23	Automazione portoni - relazione tecnico-descrittiva	X				
ACUSTICA (integrata in edile)						
24	Relazione acustica specialistica Disciplinare tecnico prestazionale Requisiti acustici passivi e comfort acustico	X		È opportuno che il Noise Rating Index, con valore di riferimento NR40, diventi una prescrizione contrattuale. Nella relazione vengono richiamate delle barriere acustiche da posizionare in copertura, che non trovano riscontro in nessun elaborato progettuale né tantomeno economico. Altresì non è presente la progettazione acustica di tali barriere.	Rilievo accolto, parzialmente non sono state inserite negli elaborati architettonici la posizione delle barriere acustiche. La progettazione è presente.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
STRUTTURALE						
25	Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo	X				
26	Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo_Allegato_Dati di input	X				
27	Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica aste e piastre	X				
28	Teatro C6_Corpo attiguo_Relazione Geotecnica	X				
29	Teatro C6_Corpo Attiguo_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica pareti Isotex	X				
30	Teatro C6_Relaz. di calcolo	X				
31	Teatro C6_Relaz. di calcolo_Allegato_Dati di input	X				
32	Teatro C6_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica aste e piastre	X				
33	Teatro C6_Relazione Geotecnica	X				
34	Teatro C6_Relaz. di calcolo_Allegato_Verifica Isotex	X				
35	Relazione Materiali		X	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.	
36	Relazione tecnica illustrativa di sintesi	X				
37	Tabulati CDJ nodi 45,249	X		NTC 2018 cap.10.2 E' opportuno che i tabulati generalmente forniti dai programmi automatici, cui la Relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della relazione stessa, ma ne costituiscano un allegato.	Rilievo accolto, gli elaborati vanno circostanziati ed i cartigli vanno aggiornati	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
Elaborati grafici						
ARCHITETTONICO						
38	Inquadramento territoriale	X				
39	Rilievo	X				
40	Planimetrie e abachi delle murature	X		Il titolo della tavola non coincide con il cartiglio. Alcune quote in pianta hanno dimensioni eccessivamente ridotte, uniformare alla stessa altezza di testo. La sezione CC' non mostra la scala. Almeno una sezione deve prevedere la rappresentazione delle scale. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art 36. È necessario per la parte architettonica implementare i dettagli costruttivi mancanti: controsoffitti, bagni, parapetti, scale, scarichi delle acque piovane.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.	
41	Prospetti	X		Negli elaborati devono essere indicate le diverse tipologia di finiture presenti. (dettaglio cielo terra in cui vengano specificati tutti i materiali).	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.	
42	Pianta coperture e particolare esecutivo	X		Non sono indicati gli scarichi delle acque in copertura né le relative pendenze.	Rilievo parzialmente superato. In ogni caso, si richiede di inserire la posizione delle barriere acustiche e la nuova disposizione dei pannelli fotovoltaici.	Rilievo parzialmente superato. Si richiede di inserire la posizione delle barriere acustiche e la nuova disposizione dei pannelli fotovoltaici.
43	Pianta delle finiture	X		Non è indicato l'inizio della posa del pavimento. L'abaco degli infissi non risulta quotato. Le quote sono sovrapposte con i testi in pianta.	Rilievo parzialmente superato. In ogni caso, si richiede di inserire ulteriori quote dove necessario.	Rilievo parzialmente superato. In ogni caso, si richiede di inserire ulteriori quote dove necessario.

Verifica per la validazione del progetto definitivo

ELETTRICO					
44	Impianto forza motrice piano terra	X		Per una più facile lettura in cantiere, inserire le quote di installazione delle canaline anche in pianta. Inserire le tabelle di inflaggio cavi nelle tavole. Inserire tabella inflaggio cavi, sia per i quadri di potenza che per gli impianti speciali.	Rilievo parzialmente superato, l'elaborato è stato aggiornato.
45	Impianto forza motrice piano primo	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
46	Impianto forza motrice piano secondo passerelle	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
47	Impianto forza motrice a servizio degli impianti meccanici piano terra	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
48	Impianto forza motrice a servizio degli impianti meccanici piano primo	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
49	Impianto forza motrice a servizio degli impianti meccanici piano secondo area esterna	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
50	Impianto di illuminazione piano terra	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
51	Impianto di illuminazione normale e di emergenza piano primo	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
52	Impianto di illuminazione normale e di emergenza secondo e passerelle	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
53	Sezioni trasversali XX - YY Distribuzione impianti elettrici e speciali	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
54	Schema unifilari di potenza BT	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
55	Schema a blocchi	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
56	Impianto audio (EVAC) e rilevazione incendi piano primo	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
57	Impianto audio (EVAC) e rilevazione incendi piano secondo e passerelle	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
58	Impianto di trasmissione dati TVCC e antintrusione piano terra	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
59	Impianto di trasmissione dati TVCC e antintrusione piano primo	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
60	Impianto di trasmissione dati TVCC e antintrusione pianosecondo	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
61	Impianto fotovoltaico pianta copertura e piano secondo area esterna	X		Vedi rilievo n. 44.	Vedi rilievo n. 44.
62	Schema funzionale impianto fotovoltaico		X	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.
63	Schema funzionale impianti speciali		X	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.
MECCANICO					
64	Progetto impianto di condizionamento e rinnovo dell'aria - layout distribuzione canalizzazioni e tubazioni	X			
65	Impianto di condizionamento e rinnovo dell'aria e idrico sanitario -	X			
66	Impianto idrico sanitario - Layout distribuzione tubazioni adduzione e	X			
67	Impiantodi estrazione bagni - Layout distribuzione e canali	X			
PREVENZIONE INCENDI					
68	Inquadramento generale, Planimetria, Piante, Sezioni, Prospetti	X			
69	Rete Idrica a Idranti - Planimetria piano terra e primo	X			
70	Progettazione di un S.E.F.F.C.	X			
ACUSTICA					
71	Tavola comfort acustico teatro	X		Nella relazione è stato dichiarato che il calcolo è stato effettuato su 16 ricevitori nell'elaborato grafico 60.	Il rilievo permane. Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
STRUTTURALE					

Verifica per la validazione del progetto definitivo

72	Teatro Pianta fondazioni	X		Circolare NTC 2018 cap.10.1 1) su ogni elaborato grafico vanno indicati la classe e le caratteristiche del cls, il tipo di acciaio o di ogni altro metallo, la tipologia di solai e le caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi; 2) su tutti i disegni che definiscono il progetto architettonico e d'insieme (planimetrie) va resa evidente l'esatta posizione delle strutture e del loro ingombro, a tutti i livelli comprese le fondazioni rispetto al terreno; 3) per le strutture in cemento armato gli elaborati grafici devono contenere: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, del copriferro e dell'interferro; 4) i particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale; 5) aggiungere legenda, note e prescrizioni generali.	Rilievo parzialmente superato, l'elaborato è stato aggiornato.	
73	Teatro Carpenteria travi e solette a quota +5.0m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
74	Teatro Pianta copertura a quota +8.50m Schema telai tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
75	Teatro travi di fondazione in c.a. a q. -0,50m Allineamenti perimetrali Armature di base Raffittimenti Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
76	Teatro travi di fondazione in c.a. a q. -0,50m Allineamenti perimetrali Armature di base Raffittimenti Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
77	Teatro travi di fondazione in c.a. a q. +5,00m Allineamenti perimetrali Armature di base Raffittimenti - Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
78	Teatro travi di fondazione in c.a. a q. +5,00m Lato Sud-Est - Allineamenti perimetrali Armature di base Raffittimenti Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
79	Teatro travi di fondazione in c.a. a q. +5,00m Lato Nord-Ovest Allineamenti perimetrali Armature di base Raffittimenti Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
80	Teatro Travi di elevazione in c.a. a q. +2,50m +5,00m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
81	Teatro Travi di elevazione in c.a. a q. +8.50m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
82	Teatro Pareti Isotex longitudinali Armature Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
83	Teatro Pareti Isotex longitudinali Armature Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
84	Teatro Pilastri in C.A. Armature Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
85	Teatro Pilastri in C.A. - Armature - Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
86	Particolari costruttivi - Architettonici e strutturali	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
87	Teatro dettagli nodi n.45 e n.249	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
88	Corpo attiguo al teatro Pianta Fondazioni	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
89	Corpo attiguo al teatro Carpenterie impalcati a quota +5,00m +8,85m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
90	Corpo attiguo al teatro Piastra di fondazione a quota -0,50m Armature di base piastra Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
91	Corpo attiguo al teatro Piastra di fondazione a quota -0,50m Armature di base piastra Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
92	Corpo attiguo al teatro Travi in elevazione in c.a. a q. +2,55m +3,55m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
93	Corpo attiguo al teatro Travi in elevazione in c.a. a q. +5,00m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
94	Corpo attiguo al teatro Travi in elevazione in c.a. a q. +8,85m	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
95	Corpo attiguo al teatro Pareti Isotex Trasversali Armature Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
96	Corpo attiguo al teatro Pareti Isotex longitudinali Armature Sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	

Verifica per la validazione del progetto definitivo

97	Corpo attiguo al teatro Pilastrini in C.A. Armature sezioni tipo	X		Vedi rilievo n. 72.	Vedi rilievo n. 72.	
98	Teatro Particolari costruttivi strutturali		X	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.	
SICUREZZA						
99	Piano sicurezza e coordinamento	X			Il rilievo permane.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
100	Analisi e Valutazione dei Rischi		X	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.	
101	Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza	X			Il rilievo permane.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
102	Stima incidenza costi della sicurezza	X				
103	Diagramma di Gantt	X				
104	Planimetria di cantiere		X	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.	
ECONOMICI						
104	Computo metrico estimativo Architettonico	X		Non è stato inserito il nolo della gru, come previsto nel PSC.	Il rilievo permane.	Rilievo superato. È stata inserita la voce "autocarro ribaltabile con gru" all'interno del computo metrico estimativo degli impianti meccanici.
105	Computo metrico Architettonico	X				
106	Analisi prezzi Architettonico	X				
107	Elenco prezzi unitari	X				
108	Incidenza mano d'opera	X				
109	Computo metrico estimativo Elettrico	X				
110	Computo metrico Elettrico	X				
111	Analisi prezzi Elettrico	X				
112	Elenco prezzi unitari	X				
113	Incidenza mano d'opera	X				
114	Computo metrico estimativo meccanico	X				
115	Nuovi prezzi	X				
116	Elenco prezzi	X				
117	Incidenza mano d'opera	X				
118	Computo metrico disciplina acustica	X		Non è stato inserito il materassino acustico.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.	
119	Elenco prezzi unitari disciplina acustica	X				
120	Analisi nuovi prezzi disciplina acustica	X				
121	Rete idrica a idranti - Computo Estimativo e Analisi Prezzi	X				
122	Progettazione di un S.E.F.F.C. - Computo Estimativo e Analisi Prezzi	X				
123	Protezione passiva - Computo Estimativo e Analisi Prezzi	X				
124	Automazione portoni - Computo Estimativo	X				
125	Automazione portoni - Elenco Prezzi	X				
126	Automazione portoni - Incidenza della manodopera	X				
GENERALI						
127	Cronoprogramma		X	Elaborato mancante.	L'elaborato è stato consegnato. Si chiede di dettagliare le lavorazioni utilizzando fasi lavorative più precise.	Rilievo parzialmente superato. Si chiede di riportare i termini intermedi (Milestone) all'interno del cronoprogramma.
128	Q.T.E.	X		Elaborato incompleto. Si chiede di riportare le somme a disposizione della stazione appaltante.	Il rilievo permane.	Rilievo superato, l'elaborato è stato aggiornato.
129	Capitolato speciale d'appalto parte I	X				
130	Capitolato speciale d'appalto parte II	X				
131	Disciplinare tecnico opere impiantistiche elettriche e speciali	X				

Verifica per la validazione del progetto definitivo

132	Disciplinare degli elementi tecnici (meccanico)	x				
133	Disciplinare tecnico - Opere di prevenzione incendi	x				
134	Parere favorevole del "Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma"	x				
135	Relazione geologica	x				
136	PFTE relazione di sostenibilità dell'opera		X	Elaborato mancante.	Elaborato mancante.	Rilievo superato, l'elaborato è stato consegnato.