



SCHEDA DI ISPEZIONE

DOCUMENTAZIONE GENERALE CAM E DNSH PREVENZIONE INCENDI


Signatory of EA and IAF
Multilateral Agreements



00219

			
2	01.09.2025	Terza emissione – Ricontri	Arch. Sergio Raejntroph
1	31.07.2025	Seconda emissione – Ricontri	Arch. Sergio Raejntroph
0	02.07.2025	Prima emissione – Rilievi	Arch. Sergio Raejntroph
Rev.	Data	Descrizione	Approvato (RT)



Sezione N°	Oggetto	Nota di Ricezione Elaborati	Data Ricezione Elaborati	Nome redattore	FIRMA
1	DOCUMENTAZIONE GENERALE CAM E DNSH PREVENZIONE INCENDI	24003AR-PE0-RE-000X-0	XX.08.2025	Arch. Stefano Arcangelelli <i>in affiancamento Ing. Flavia Della Torre</i> (SA)	
				Arch. Veronica Laino (VL)	
				Ing. Edoardo Oddo Casano (EOC)	
				Ing. Lorenzo Fontana (LoF)	
				Ing. Luca Fontana (LuF)	
				P.I. Mauro Garofalo <i>in affiancamento Geom. Gabriele Spalletti</i> (MG)	



				Ing. Antonio Martino (AM)	
				Arch. Riccardo Hoops <i>in affiancamento Arch. Ilaria Fabiani</i> (RH)	
				Ing. Marta Dominijanni (MD)	

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

- Piani di Sorveglianza: PS-PE-VP: Documenti del Progetto Esecutivo

Il presente documento riporta nelle colonne specifiche:

- I rilievi dell'Organismo di Ispezione (OdI);
- L'azione intrapresa dal Progettista per risolvere o giustificare il rilievo;
- L'esito del riscontro svolto da ITS sugli elaborati ricevuti in revisione.

- **A FINE DOCUMENTO SI ALLEGA L'ELENCO DEGLI ELABORATI VERIFICATI CON L'ESITO DELLA VERIFICA.**



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
	RILIEVI GENERALI				
NC1.		Preso atto che la relazione di prevenzione incendi consegnata in questa fase non differisce da quella redatta in sede di PFTE ed allegata alla relazione tecnica di accompagnamento al progetto di prevenzione incendi approvato, si ritiene necessario che il progettista asseveri che le modifiche/migliorie proposte in PE: - siano non sostanziali e tali da non andare di nuovo in valutazione progetto; - siano compatibili e in linea con i requisiti tecnico-prestazionali fissati dal progetto di prevenzione incendi approvato.	AM	Verrà redatta apposita dichiarazione Verrà integrato	Non Conformità risolta in parte. È stata fornita la dichiarazione di non aggravio debitamente compilata e sottoscritta dal professionista antincendio. Tuttavia, a valle dell'esame del progetto architettonico sono emerse delle Non Conformità strettamente connesse al tema antincendio (cfr. NC77 e NC122). Per tale motivo il rilievo non può essere risolto fintanto non vengano chiariti tali aspetti e l'effettiva non sostanzialità delle modifiche tali da evitare un nuovo esame progetto. In merito agli aspetti di prevenzione incendi, si è preso atto e visione della dichiarazione asseverata dei progettisti (c.d Dichiarazione di non Aggravio Rischio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011) con la quale è stato asseverato che gli interventi di modifica alle attività 34/B e 65/B, e in particolare l'intervento proposto di realizzazione di una facciata ventilata <u>non</u> costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio incendio delle attività rispetto al parere di conformità (Prativa P.I. n. 53472) rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca in data 19/07/2024.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					Si prende, altresì, atto di quanto dichiarato dai progettisti in relazione alla non necessità di procedere con una nuova istanza di valutazione del progetto in esito alle valutazioni di non aggravio di cui sopra. Stante la condizione di non aggravio dichiarata rispetto al progetto precedentemente approvato si ribadisce, come peraltro specificato nel citato parere, la necessità di eseguire le opere: - in conformità agli elaborati progettuali oggetto di valutazione; - nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e costruttive in termini di caratteristiche tecnico-prestazionali espresse nella relazione tecnica allegata alla valutazione progetto non oggetto di revisione in sede di PE ed integrata con il documento PE.0G.GN.GE.REL.025.00_Appendice alla relazione sulla prevenzione incendi - Facciata ventilata; - in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto in ultimo aggiornamento (PE); - in ottemperanza alle ulteriori prescrizioni formulate nel sopra citato parere.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					e di osservare le norme ed i criteri di prevenzione incendi in vigore anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta dai progettisti ed oggetto di valutazione da parte del Comando VV.F. Per quanto sopra esposto, la Non Conformità è risolta.
NC2.		Ai sensi della normativa vigente si segnala la mancanza della seguente documentazione: - Censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti; - Quadro economico; - Capitolato Informativo; - Piano di Gestione Informativa; - Modelli informativi in formato aperto interoperabile.	SA	Si precisa quanto segue: - in merito al censimento delle interferenze di cui alla SEZIONE II PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA art.8 Allegato I.7, non è documento cogente al PE, né tantomeno sanabile in stato di progettazione avanzata esecutiva di ingegnerizzazione - in merito agli altri punti si fa presente che non è presente all'interno del PFTE nessun documento di cui all'art.13 Allegato I.7 ovvero relazione specialistica sulla modulazione informativa, art.13 bis modelli informativi, art.13 ter Capitolato informativo, anche in questo caso tagli documenti non risultano sanabili in stato di	Non Conformità risolta. - Censimento delle interferenze esistenti fornito; - Quadro economico fornito; - Capitolato Informativo non redatto dalla SA; - Piano di Gestione Informativa fornito; - Modelli informativi in formato aperto interoperabile forniti.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				progettazione avanzata esecutiva di ingegnerizzazione. Pertanto tali documenti saranno integrati in modo adeguato, ove e se possibile, secondo la buona regola tecnica di progettazione. Per quanto concerne il QTE esso è presente all'interno della relazione generale.	
		PE.0G.GN.GE.REL.001.00 Relazione generale			
NC3.		A pag. 21 non è presente la citata "tabella funzionale per piano dove sono riportate le varie destinazioni con i relativi codici e superfici di pertinenza"	SA	Verranno integrate Verranno integrate	Non Conformità risolta in parte. La tabella è stata inserita ma i valori di superficie riportati non coincidono con quelli riportati nelle planimetrie. Non Conformità risolta.
NC4.		Rispetto a quanto descritto nella relazione sull'aggiornamento della posizione del fabbricato, si evidenzia la mancata grafitizzazione del tema. Per tanto si chiede di fornire un grafico con l'inserimento dell'edificio, aggiornato e corretto, nel rilievo topografico, evidenziando i capisaldi, con relative quote rispetto alla maglia dei fili fissi.	VL	Verranno integrate Verranno integrate	Non Conformità non risolta. Tra gli elaborati sembrerebbe mancare il rilievo topografico con le informazioni richieste. Non Conformità non risolta. Il grafico richiesto non risulta fornito.
NC5.		Sarebbe opportuno inserire nella tabella riepilogativa delle migliorie, il richiamo ai dettagli grafici inseriti nell'abaco delle stratigrafie orizzontali e verticali. Al fine di rendere possibile la verifica degli aggiornamenti apportati.	VL	Verranno integrate	Non Conformità risolta. Le migliorie a base gara sono state inserite all'interno il documento PE.0G.GN.GE.REL.022.00_Relazione



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					<i>illustrativa delle differenze tra PFTE e PE - Migliorie, varianti e richieste S.A.</i>
NC6.		Per opportuno chiarimento, si chiede di graficizzare le interferenze riscontrante con i sottoservizi esistenti, come riportato nella relazione generale.	VL	in merito al censimento delle interferenze di cui alla SEZIONE II PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA art.8 Allegato I.7, non è documento cogente al PE, né tantomeno sanabile in stato di progettazione avanzata esecutiva di ingegnerizzazione. Pertanto tali documenti saranno integrati in modo adeguato, ove e se possibile, secondo la buona regola tecnica di progettazione.	La non Conformità si declassa a osservazione.
NC7.		Si chiede di descrivere nel dettaglio il tema della rimodulazione dei parcheggi prevista nella Piazza Castruccio Castracani (non oggetto del presente appalto), in quanto il nuovo ingombro dell'isolato investe parte dei parcheggi esistenti sul viale lato mare. Per tanto si chiede di chiarire se in futuro il numero degli stalli verrà inglobato nella rimodulazione dei parcheggi.	VL	si conferma che l'appalto non riguarda la sistemazione esterna che saranno trattate dalla S.A. con provvedimenti ed affidamenti a parte.	La non Conformità si declassa a osservazione. Il rilievo faceva riferimento alla fascia di parcheggio che verrà edificata e in merito si chiedeva un chiarimento dal punto di vista urbanistico.
		PE.0G.GN.GE.REL.002.00 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)			
NC8.		2.3.4 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito.	RH	Verranno indicati	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
NC9.		2.3.5.1 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito. Qualora le aree esterne non siano comprese nell'appalto, è necessario eliminare il riferimento alla rete di irrigazione oppure specificare che sarà oggetto di un appalto separato. In caso contrario, la rete di irrigazione dovrà essere descritta e dettagliata nei relativi elaborati.	RH	Aree esterne non ricomprese nell'appalto. In relazione tecnica L10 è indicato il calcolo della capacità di accumulo del serbatoio, in relazione tecnica impianti meccanici il dimensionamento del sistema di risciacquo cassette WC. Nelle tavole impianti meccanici idronici sono indicate le distribuzioni alle cassette WC.	Non conformità risolta.
NC10.		2.3.5.2 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito. Qualora le aree esterne non siano comprese nell'appalto, il criterio va definito come non applicabile.	RH	Aree esterne non ricomprese nell'appalto.	Non conformità risolta.
NC11.		2.3.5.3 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito.	RH	Verranno indicati	Non conformità declassata ad osservazione. Essendo le aree esterne escluse dall'appalto, la non conformità si ritiene superata. Tuttavia, si osserva che è comunque possibile predisporre un'area rifiuti in uno dei locali interni.
NC12.		2.3.5.4 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito. Qualora le aree esterne non siano comprese nell'appalto, il criterio va definito come non applicabile; in caso contrario, occorre redigere la verifica secondo quanto previsto dai	RH	Aree esterne non facenti parte del lotto di progetto.	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		CAM per "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica".			
NC13.		2.3.5.5 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito.	RH	Vedi elaborato PE.3I.GN.P0.PLN.305.00 dove è stato indicato l'accesso dell'infrastruttura della banca ultra larga.	Non conformità risolta.
NC14.		2.4.2. Si richiede di indicare quale tra le opzioni a., b. oppure c. è stata considerata per la verifica del comfort termico negli ambienti interni.	RH	Opzione a,b. Dato riscontrabile in relazione tecnica L10 nel capitolo verifiche CAM a partire da pagina 20 del pdf. Come indicato al punto 2.4.2. dei criteri CAM la verifica di Massa superficiale e la verifica di trasmittanza periodica sono alternative l'una all'altra. Essendo positiva la verifica della trasmittanza periodica il valore della massa superficiale è solo indicativo e non vincolante.	Non conformità in parte risolta e in parte declassata ad osservazione. La M7 Parete Esterna Ristorante 4-Muratura sembra non soddisfare la verifica di massa superficiale: $M_s=205 \text{ [kg/m}^2\text{]} < 250 \text{ [kg/m}^2\text{]}$. Si invita a verificare l'eventuale presenza di un refuso.
NC15.		2.4.4 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito.	RH	Verranno indicati	Non conformità risolta.
NC16.		2.4.6 Si richiede di effettuare la valutazione di PMV e PPD separatamente per tutti gli ambienti rilevanti, oltre agli uffici,	RH	Verranno integrate esclusivamente alle porzioni	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		quali ad esempio sale riunione, sala conferenze, ristorante e bar.		comprese in appalto, rectius destinazioni d'uso locali ARTI e sale riunioni	
NC17.		2.4.7 Si richiede di specificare il risultato separatamente per ogni locale regolarmente occupato.	RH	Verranno integrate esclusivamente alle porzioni comprese in appalto, rectius destinazioni d'uso locali ARTI e sale riunioni	Non conformità risolta.
NC18.		2.4.8 Correggere refuso (testo non coerente con la verifica).	RH	Verrà corretto	Non conformità declassata a osservazione. Il criterio risulta applicabile al caso in oggetto. Poiché non sono previsti dispositivi di ombreggiamento esterni, l'unica modalità per soddisfare il requisito è l'impiego di vetri con un fattore di trasmissione solare totale (g) ≤ 0,35, conformemente a quanto richiesto dalla UNI EN 14501 e come verificato dalla Relazione tecnica L10.
NC19.		2.4.10 Si richiede di indicare nella Relazione in quali elaborati progettuali è documentata l'evidenza del rispetto del requisito.	RH	Verranno indicati	Non conformità risolta.
NC20.		2.4.12 Correggere refuso (testo non chiaro rispetto alla verifica richiesta)	RH	Verrà corretto	Non conformità risolta.
NC21.		2.4.14 Si richiede di integrare la relazione con una prima analisi relativa al disassemblaggio e al fine vita, che verifichi che almeno il 70% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia progettato per poter essere, a fine vita, disassemblato o demolito selettivamente (decostruzione). Tale processo dovrà consentire la successiva preparazione	RH	Verranno integrate	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		dei materiali per il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero.			
NC22.		Integrare tutti i punti del capitolo 2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, ecc..), con un'analisi di conformità ai criteri applicabili ai materiali elencati nell'allegato "PE.0G.GN.GE.ELB.003.00 Allegati CAM" Ciascun materiale dovrà essere valutato in base al criterio di riferimento e corredato dai documenti che ne attestino la conformità, da inserire nell'allegato (ad esempio, per i cartongessi, verificare la conformità al criterio 2.5.8 relativo ai prodotti già selezionati).	RH	Verranno integrate	Non conformità declassata ad Osservazione. Si ritiene opportuno riportare le prescrizioni contenute nella Relazione CAM, in particolare quelle indicate nelle voci di "Verifica", anche all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto – Opere Edili e Opere Strutturali, articolandole in corrispondenza dei diversi materiali e componenti previsti.
NC23.		Inserire l'analisi dei criteri del capitolo 3.1. Qualora l'ambito non sia oggetto di appalto, indicarlo come non applicabile nel presente appalto.	RH	Non esiste il capitolo 3.1 all'interno della Relazione CAM Verifica che è già stata espletata dalla S.A. in fase di gara	Non conformità non risolta. Al punto 4.2 – Clausole contrattuali Si fa, correttamente, riferimento all'applicazione dei criteri contenuti nel capitolo "3.1 – Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi". Risulta tuttavia ancora assente la verifica puntuale dei criteri riportati al punto 3.1, che dovrà essere integrata. Non conformità declassata a osservazione: la verifica dei criteri verrà demandata alla fase esecutiva dei lavori.
NC24.		Con riferimento ai pertinenti criteri impiantistici/energetici, in luogo delle previste verifiche di tipo quantitativo, sono esposte considerazioni che non permettono una verifica diretta della ottemperanza al criterio (si veda assenza del	LoF LuF	E' presente il calcolo indici di Fanger per gli uffici all'interno della relazione legge 10 (PE.3I.GN.GE.REL.306.00).	Non conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		calcolo degli indici di Fanger per il benessere termico, ad esempio).		Verrà integrato il calcolo dell'indice di Fanger per sale riunioni del primo piano.	
		PE.0G.GN.GE.ELB.003.00 Allegati CAM			
NC25.		Si rimanda al commento relativo al criterio 2.5. Tutti i materiali proposti devono garantire la conformità ai requisiti indicati nel punto 2.5. I documenti di supporto attestanti la conformità a ciascun criterio dovranno essere allegati e riportati in questo documento.	RH	Verranno integrate	Non conformità declassata ad Osservazione. Si rimanda al riscontro fornito per la NC22.
		PE.0G.GN.GE.REL.004.00 Relazione specialistica DNSH			
NC26.		Si richiede di motivare la scelta del Regime 2, "Non arrecare danno significativo".	RH	Risulta dalla declaratoria	Non conformità risolta.
NC27.		Mitigazione del cambiamento climatico. Indicare in quali elaborati è possibile verificare che il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile non superi la soglia fissata per i requisiti degli edifici NZEB.	RH	PE.3I.GN.GE.REL.306.00 Relazione Tecnica contenimento energetico ex L10	Non conformità risolta.
NC28.		Adattamento ai cambiamenti climatici. Si richiede la redazione del report di analisi dell'adattabilità. Qualora non fosse applicabile, si prega di fornire il riferimento normativo che ne giustifica l'esclusione.	RH	Verranno integrate Verrà redatto	Non conformità non risolta. La redazione del report di analisi dell'adattabilità è obbligatoria. L'unica eccezione, che ne consente l'esclusione, è prevista per interventi il cui investimento (al netto dell'IVA) supera i 10 milioni di euro, a condizione che sia stata effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio climatico, secondo quanto previsto dagli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01).



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
					In tutti gli altri casi, è necessario predisporre il report di analisi dell'adattabilità, in conformità con le linee guida contenute nell'Appendice 1 della Guida Operativa. Non conformità risolta.
OSS1.		Adattamento ai cambiamenti climatici. Eliminare paragrafo relativo alla guaina impermeabilizzante in quanto non pertinente con le richieste.	RH	Verrà rimosso	Osservazione superata.
NC29.		Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. I consumi idrici risultano non conformi ai requisiti CAM (per gli apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico è richiesto uno scarico completo massimo di 6 litri e uno scarico ridotto massimo di 3 litri). È inoltre necessario specificare che l'irrigazione delle aree esterne sarà gestita tramite un appalto separato.	RH	È presente un refuso, verrà corretta la relazione	Non conformità risolta.
NC30.		Economia circolare. Si richiede di redigere il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti (vedi anche criterio 2.4.14).	RH	Vedi relazione piano gestione delle materie	Non conformità risolta.
NC31.		Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Si richiede di redigere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC). Qualora non fosse applicabile, si prega di fornire il riferimento normativo che ne giustifica l'esclusione. Per tutti i materiali presenti nell'allegato "PE.0G.GN.GE.ELB.003.00 Allegati CAM", si richiede di integrare nella Relazione specialistica DNSH una verifica di	RH	Come evidenziato dalla linee guida ARPA Regione Toscana PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE L'impresa dovrà predisporre quando richiesto dall'atto conclusivo, prima dell'inizio dei lavori, un Piano ambientale di	Non conformità in parte risolta e in parte declassata ad osservazione. Per il PAC la non conformità si considera risolta. Per i materiali si ritiene opportuno riportare le prescrizioni anche all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto delle varie discipline.





(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		conformità agli aspetti previsti dal capitolo. In particolare, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti o materiali contenenti sostanze pericolose elencate nella "Authorization List" del Regolamento REACH. La conformità dovrà essere comprovata mediante schede di sicurezza che riportino tali informazioni o attraverso dichiarazioni formali del produttore.		cantierizzazione (PAC), da inviare per PEC (in formato digitale) agli Enti interessati, nel quale siano riportate per quanto attinente allo specifico progetto: attraverso una o più dettagliate planimetrie le informazioni sotto elencate riferite al contesto ambientale locale (da fornire anche cartacee in caso di grandi dimensioni): la distribuzione interna dell'area di cantiere; impianti fissi di lavoro; impianti di abbattimento degli inquinanti; deposito delle materie prime e rifiuti; I reti di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione; attraverso apposita e dettagliata relazione: a descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti fissi di lavoro; la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse lavorazioni; la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccaggio,	



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
				recupero e/o smaltimento); una valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica di capacità di trattamento di tali impianti e la loro efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di manutenzione previste; Pertanto tale piano sarà redatto dalla impresa prima dell'inizio dei lavori.	
OSS2.		Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi Per il prodotto in legno (casceforme fondazione), sarà necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC.	RH	Verrà acquisita al momento dell'accettazione dei materiali in cantiere da parte del DL	Osservazione superata.
		PE.0G.GN.GE.ELB.009.00 Piano di manutenzione			
NC32.		Si segnala che il Piano di Manutenzione consegnato riguarda tutte le discipline ma sono stati consegnati anche gli elaborati divisi per discipline impiantistiche e strutturali. Si chiede di uniformare gli elaborati e consegnare un unico documento al fine di evitare la sovrapposizione di informazioni.	SA	Verrà uniformato l'elaborato	Non conformità risolta.
		<u>NUOVI RILIEVI</u>			
		PE.0G.GN.GE.REL.001 01 Relazione generale			
NC33.		È necessario rivedere il paragrafo 2 "Fasi di intervento" specificando al meglio le opere oggetto di appalto e quelle non. Viene sempre utilizzata la dicitura "grezzo strutturale" che non sembra congrua con quanto previsto (alcune volte viene effettivamente lasciato il grezzo, in altri casi vengono	SA	Trattasi di opera definita al grezzo in quanto non presenta componente edilizia di finitura e impiantistica. Nella fattispecie, ai	Non conformità non risolta. È stato chiarito che il parapetto in vetro non è oggetto d'appalto. Tutte le altre richieste permangono. Inoltre si segnala che non tutte le impermeabilizzazioni sono oggetto d'appalto



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		ISP.	RISPOSTA DEL PROGETTISTA (09.07.2025) (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (31.07.2025) (01.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni			
		realizzati isolante e impermeabilizzazione). In altri casi vengono escluse opere (come il solaio in vetro di seguito riportato)  Che invece è oggetto di appalto. Al piano 2 non è chiaro se sia prevista l'installazione del parapetto in vetro e se sia esclusa solo la fornitura del vetro o anche la struttura. Il muro di seguito riportato sembra escluso ma il progetto lo include: 		fini della qualificazione energetica del fabbricato, sono inserite: - Impermeabilizzanti per proteggere le superfici dall'acqua - Coitenzazione nei casi in cui abbia una rilevanza ai fini energetici Per quanto riguarda i key-plan verranno corretti i refusi.	come invece viene affermato dato che la copertura del piano interrato non viene impermeabilizzata.
		PE.0G.GN.GE.REL.022 00 Relazione illustrativa delle differenze tra PFTE e PE - Migliorie, varianti e richieste S.A.			
NC34.		Si segnala che il documento richiama un elenco di 58 migliorie con molte quantità non congruenti con quelle contabilizzate nel CME del progetto esecutivo. Inoltre, tutte queste migliorie non riportate nel documento PE.0G.GN.GE.CME.023.00 <i>Computo metrico non estimativo delle migliorie</i>, dove sono contabilizzate solo 3 migliorie. Si chiedono chiarimenti.	MG	Come già ampiamente chiarito e ribadito in più sedi la relazione definisce l'aspetto quantitativo delle migliorie mentre il CME aspetto quantitativo. Pertanto, risulta coerente che nel documento contabile risultino presenti solo 3 migliorie in quanto	Non Conformità risolta La risposta del Progettista e i chiarimenti forniti e condivisi, nel corso della riunione del 04/08/2025 anche con il RUP e con la SA, consentono di superare il rilievo.



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.0G.GN.GE.ELB.000	01	Elenco elaborati	X	
PE.0G.GN.GE.REL.001	01	Relazione generale	X	
PE.0G.GN.GE.REL.002	01	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	X	
PE.0G.GN.GE.ELB.003	01	Allegati CAM	X(OSS)	
PE.0G.GN.GE.REL.004	01	Relazione specialistica DNSH	X	
PE.0G.GN.GE.REL.005	00	Relazione sulla gestione delle materie e rocce da scavo		X
PE.0G.GN.GE.REL.006	00	Relazione sulla prevenzione incendi	X	
PE.0G.GN.GE.REL.007	00	Relazione requisiti acustici passivi		X
PE.0G.GN.GE.ELB.009	01	Piano di manutenzione		X
PE.0G.GN.GE.CRO.010	00	Cronoprogramma dei lavori		X
PE.0G.GN.GE.REL.019	00	Relazione risoluzione delle interferenze		X
PE.0G.GN.GE.REL.020	00	Relazione disassemblaggio e demolizioni selettive		X
PE.0G.GN.GE.ELB.021	00	Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio	X	



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.0G.GN.GE.REL.022	00	Relazione illustrativa delle differenze tra PFTE e PE - Migliorie, varianti e richieste S.A.		X
PE.8PI.GN.PI.PNT.800	00	Prevenzione incendi - Piano Interrato	X	
PE.8PI.GN.P0.PNT.801	00	Prevenzione incendi - Piano Terra	X	
PE.8PI.GN.P1.PNT.802	00	Prevenzione incendi - Piano Primo	X	
PE.8PI.GN.P2.PNT.803	00	Prevenzione incendi - Piano Secondo	X	