

**REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITÀ-RISTRUTTURAZIONE - LOC.
SAN ROCCO,
COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI)**

PROTOS CHECK SRL

USL TOSCANA NORD OVEST

Fase progettuale: PROGETTO ESECUTIVO

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

RAPPORTO FINALE

I risultati del presente rapporto sono relativi alle sole opere oggetto di ispezione come definito contrattualmente.

Relazione Tecnica M 7.2.4 Rev. 3

Protos Check Srl


Società soggetta alla direzione e coordinamento di Protos SpA

Roma

Via Livenza 3, 00198
T. 06 8440891
C.F. / P.IVA 12425561003

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T. 02 67074380 - F. 02 66986215
E. protos@protos-spa.it

data/date	redatto/drawn	verificato/checked	approvato/approved
	Redatto dal Gruppo di Ispezione	Verificato Coordinatore	Approvato Responsabile Tecnico
26/07/2024	Ing. Luca Cassiani Arch. Andrea S.M. Schingo Ing. Nicola C. Curcio Ing. Daniele Crobeddu	Ing. Fabio Vallati	Ing. Fabio Vallati
			
			
			
			

Codice commessa/job code

331/24

Ns. Riferimento/our reference

10338/24

Metodi e Procedure di Ispezione

P 7.2 secondo metodologie interne

SOMMARIO

1.	INQUADRAMENTO GENERALE	4
1.1	DATI GENERALI	4
1.2	LIMITI DI RESPONSABILITÀ	5
1.3	ESCLUSIONI	5
2.	OGGETTO DELLA VERIFICA	6
2.1	CARATTERISTICHE DEL PROGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA	6
3.	SCOPO DELLA VERIFICA	6
4.	GRUPPO DI VERIFICA	8
5.	DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	9
6.	MODALITA' DI VERIFICA	9
6.1	CRITERI DI CAMPIONAMENTO ADOTTATI	10
7.	RAPPORTI EMESSI	10
8.	ESITO DELLA VERIFICA	10
8.1	COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE	11
8.2	ASPETTI GENERALI DELLA VERIFICA	12
8.3	ESITO DELLA VERIFICA – RILIEVI GENERALI	14
8.4	ESITO DELLA VERIFICA – RILIEVI SPECIFICI	15
8.5	GIUDIZIO COMPLESSIVO	30
9.	DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA	31
10.	ALLEGATI	32
10.1	ELENCO ELABORATI ESAMINATI	32
10.2	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI AL RAPPORTO INTERMEDIO N°2	35

1. INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Dati generali

Progetto	Realizzazione di Casa della Comunità - Ristrutturazione - Loc. San Rocco, Comune di Portoferraio (LI)
Livello di progettazione	Progetto Esecutivo
Scopo dell'ispezione	Verifica del progetto ai sensi: • Art. 26 D.Lgs. 50/16 • Art. 33 DPR 207/10
Tempistica ispezione	Fase Unica
Riferimenti normativi attività di verifica	• Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione"; • RG-01: "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale"; • RG-01-04: "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"; • Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-07 rev.3: "Prescrizioni per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni; • Norma UNI 10722:" Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni"; • Normativa applicabile e cogente, in particolare: ○ D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; ○ DPR 207/10; ○ Linee guida ANAC n°1 e 3.
Committente della verifica	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Commessa PROTOS CHECK	Commessa n. 331/24
Responsabile unico del procedimento	Ing. Riccardo Casula

Organizzazione Oggetto di Ispezione (Progettisti dell'intervento)	<table><tr><td>RTP IMPRESE: MANDATARIA: Coopservice Soc.coop.p.A.  Sede Legale: Via Rochedale, 5 - 42122 Reggio Emilia R.I., C.F., P.I. 00310180351 MANDANTE: De Marco srl  Via Caduti di Nassirya 28 - 70124 Bari (BA) R.I., C.F., P.I. 07200160724</td><td><table><tr><th colspan="2">COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabio Inzani</th></tr><tr><td>Progettazione architettonica: Arch. Stefano Carera</td><td>Progetto delle strutture: Ing. Alberto Grimod</td></tr><tr><td>Geologia: Michelangelo Di Gioia</td><td>Esperto in acustica ambientale: Ing. Maria Clara Siciliano</td></tr><tr><td>Progetto degli impianti meccanici: Ing. Stefano Bonfante</td><td>Progettazione impianti elettrici e speciali: Ing. Aurelio Rossini</td></tr><tr><td>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Inzani</td><td>Progetto della prevenzione incendi Ing. Fabio Inzani</td></tr></table> RTP PROGETTISTI: MANDATARIA: Mythos Consorzio Stabile MANDANTE Geol. Michelangelo Di Gioia</td></tr></table>	RTP IMPRESE: MANDATARIA: Coopservice Soc.coop.p.A.  Sede Legale: Via Rochedale, 5 - 42122 Reggio Emilia R.I., C.F., P.I. 00310180351 MANDANTE: De Marco srl  Via Caduti di Nassirya 28 - 70124 Bari (BA) R.I., C.F., P.I. 07200160724	<table><tr><th colspan="2">COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabio Inzani</th></tr><tr><td>Progettazione architettonica: Arch. Stefano Carera</td><td>Progetto delle strutture: Ing. Alberto Grimod</td></tr><tr><td>Geologia: Michelangelo Di Gioia</td><td>Esperto in acustica ambientale: Ing. Maria Clara Siciliano</td></tr><tr><td>Progetto degli impianti meccanici: Ing. Stefano Bonfante</td><td>Progettazione impianti elettrici e speciali: Ing. Aurelio Rossini</td></tr><tr><td>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Inzani</td><td>Progetto della prevenzione incendi Ing. Fabio Inzani</td></tr></table> RTP PROGETTISTI: MANDATARIA: Mythos Consorzio Stabile MANDANTE Geol. Michelangelo Di Gioia	COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabio Inzani		Progettazione architettonica: Arch. Stefano Carera	Progetto delle strutture: Ing. Alberto Grimod	Geologia: Michelangelo Di Gioia	Esperto in acustica ambientale: Ing. Maria Clara Siciliano	Progetto degli impianti meccanici: Ing. Stefano Bonfante	Progettazione impianti elettrici e speciali: Ing. Aurelio Rossini	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Inzani	Progetto della prevenzione incendi Ing. Fabio Inzani
	RTP IMPRESE: MANDATARIA: Coopservice Soc.coop.p.A.  Sede Legale: Via Rochedale, 5 - 42122 Reggio Emilia R.I., C.F., P.I. 00310180351 MANDANTE: De Marco srl  Via Caduti di Nassirya 28 - 70124 Bari (BA) R.I., C.F., P.I. 07200160724	<table><tr><th colspan="2">COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabio Inzani</th></tr><tr><td>Progettazione architettonica: Arch. Stefano Carera</td><td>Progetto delle strutture: Ing. Alberto Grimod</td></tr><tr><td>Geologia: Michelangelo Di Gioia</td><td>Esperto in acustica ambientale: Ing. Maria Clara Siciliano</td></tr><tr><td>Progetto degli impianti meccanici: Ing. Stefano Bonfante</td><td>Progettazione impianti elettrici e speciali: Ing. Aurelio Rossini</td></tr><tr><td>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Inzani</td><td>Progetto della prevenzione incendi Ing. Fabio Inzani</td></tr></table> RTP PROGETTISTI: MANDATARIA: Mythos Consorzio Stabile MANDANTE Geol. Michelangelo Di Gioia	COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabio Inzani		Progettazione architettonica: Arch. Stefano Carera	Progetto delle strutture: Ing. Alberto Grimod	Geologia: Michelangelo Di Gioia	Esperto in acustica ambientale: Ing. Maria Clara Siciliano	Progetto degli impianti meccanici: Ing. Stefano Bonfante	Progettazione impianti elettrici e speciali: Ing. Aurelio Rossini	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Inzani	Progetto della prevenzione incendi Ing. Fabio Inzani	
COORDINATORE DELLE INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Fabio Inzani													
Progettazione architettonica: Arch. Stefano Carera	Progetto delle strutture: Ing. Alberto Grimod												
Geologia: Michelangelo Di Gioia	Esperto in acustica ambientale: Ing. Maria Clara Siciliano												
Progetto degli impianti meccanici: Ing. Stefano Bonfante	Progettazione impianti elettrici e speciali: Ing. Aurelio Rossini												
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Inzani	Progetto della prevenzione incendi Ing. Fabio Inzani												
Importo d'appalto	<table><tr><td>Importo dei lavori:</td><td>€ 1.204.501,36</td></tr><tr><td>Importo dei lavori non soggetti a ribasso:</td><td>€ 40.053,59</td></tr><tr><td>Importo totale dei lavori:</td><td>€ 1.244.554,95</td></tr></table>	Importo dei lavori:	€ 1.204.501,36	Importo dei lavori non soggetti a ribasso:	€ 40.053,59	Importo totale dei lavori:	€ 1.244.554,95						
Importo dei lavori:	€ 1.204.501,36												
Importo dei lavori non soggetti a ribasso:	€ 40.053,59												
Importo totale dei lavori:	€ 1.244.554,95												

1.2 Limiti di responsabilità

Al fine di espletare l'incarico conferito, Protos Check ha proceduto ad un esame della documentazione trasmessa e ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento dell'incarico affidatole.

Il presente Rapporto Finale è stato elaborato sulla base dei risultati delle verifiche effettuate sui documenti ricevuti, redatti dai progettisti indicati al precedente paragrafo.

L'esito della verifica di cui al presente Rapporto Finale è riferito alla configurazione del progetto in oggetto, il cui elenco elaborati è riportato in allegato al presente Rapporto.

I limiti di responsabilità di Protos Check sono quelli definiti contrattualmente, cui si rimanda per approfondimenti.

1.3 Esclusioni

Ferme restando le modalità di campionamento specificate nel paragrafo 6.1 del presente documento, l'esame è esteso all'intero progetto.

2. OGGETTO DELLA VERIFICA

2.1 Caratteristiche del progetto sottoposto a verifica

Il progetto esecutivo oggetto della presente verifica prevede interventi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'immobile sito in Loc. San Rocco, Largo Torchiana in prossimità del Polo ospedaliero di Portoferraio. L'edificio si compone di due piani fuori terra e di un piano seminterrato.

Qui di seguito si riporta una sintesi dei principali interventi previsti:

- EDILI: demolizione e ricostruzione di partizioni interne finalizzate ad una riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi interni, realizzazione di controsoffitti, sostituzione degli infissi interni ed esterni;
- IMPIANTI MECCANICI: per quanto riguarda la parte meccanica è previsto l'adeguamento degli impianti idrico/sanitario e dell'impianto di climatizzazione attraverso l'installazione di pompe di calore;
- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: per quanto riguarda la parte elettrica si tratta di un nuovo impianto a partire dall'interruttore di alimentazione e punto di prelievo ENEL. È previsto inoltre la realizzazione di un impianto Fotovoltaico, posto in copertura, finalizzato alla fornitura di parte del fabbisogno energetico.
- IMPIANTI SPECIALI: per quanto riguarda l'impianto di rivelazione incendi è previsto un nuovo impianto adattato alle diverse disposizioni planimetriche e funzionali.

3. SCOPO DELLA VERIFICA

L'attività svolta ha avuto lo scopo di verificare il progetto prendendo a riferimento i requisiti di:

- Affidabilità;
- Completezza e adeguatezza;
- Leggibilità, coerenza e reperibilità;
- Compatibilità.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopracitati, il servizio è stato caratterizzato da attività volte a:

- per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica.

- per le relazioni di calcolo:
 - verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 - verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - le specifiche esplicitate dal committente;
 - le norme cogenti;
 - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - le regole di progettazione;
- per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso un altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi i documenti prestazionali e capitolari;
- per i capitolati, i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- per la documentazione di stima economica, verificare che:

- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
 - i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - i totali calcolati siano corretti.
- per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia aggiornato per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri.

4. GRUPPO DI VERIFICA

Il gruppo di verifica (o gruppo di lavoro) è formato da tecnici specializzati nel settore qualificati nell'ambito del sistema di gestione conforme alla norma UNI EN ISO 17020:2012 della Divisione Ispezioni di Protos Check.

Il gruppo di verifica coinvolto nel servizio e nella redazione del presente Rapporto di Verifica è composto dalle seguenti figure professionali:

- Responsabile Tecnico della Divisione Ispezioni / Coordinatore del Gruppo di Lavoro: ing. Fabio Vallati;
- Ing. Luca Cassiani – Strutture, Capitolati e computi di competenza;
- Arch. Andrea S.M. Schingo – Architettura, Capitolati e computi di competenza;
- Ing. Nicola Cesare Curcio – Impianti meccanici e computi di competenza;

- Ing. Daniele Crobeddu – Impianti elettrici computi di competenza;
- Ing. Daniele Crobeddu - Sicurezza e Cantierizzazione;

5. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Il presente Rapporto di Verifica Finale è stato elaborato sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate sui documenti di progetto esecutivo digitali trasmessi mediante via informatica in data **22 luglio 2024**.

Le attività di verifica si riferiscono pertanto alla configurazione del progetto esecutivo trasmesso, come da elenco elaborati riportato in Allegato.

Si riportano, di seguito, i documenti ricevuti da PROTOS Check per la costruzione del quadro di riferimento tecnico-normativo per il controllo del progetto:

Progr.	Titolo
1	Relazione Generale (PE.0G.GN.GE.REL.003.01)

6. MODALITA' DI VERIFICA

A valle della definizione del Gruppo di Ispezione, le attività di verifica sono state pianificate attraverso un Piano Generale di Ispezione (PGI) che ha specificato, tra le altre cose, le competenze e responsabilità dei singoli ispettori oltre alle check-list da impiegare.

In via preliminare, gli elaborati forniti sono stati suddivisi per aree tematiche ed assegnati a ciascun specialista che riveste il ruolo di supervisore della verifica della propria area tematica.

Successivamente ogni specialista ha approfondito i temi di propria competenza, esaminando la documentazione per competenza diretta o a supporto della verifica degli altri componenti del Gruppo di Verifica.

Ogni tecnico ha, pertanto, compilato specifiche schede ad uso interno; l'esito complessivo dei controlli è confluito nel presente Rapporto Finale.

6.1 Criteri di campionamento adottati

Per la verifica del progetto esecutivo dal punto di vista tecnico sono stati esaminati tutti i documenti digitali trasmessi e controllati dal punto di vista formale e sostanziale, senza ricorrere a criteri di campionamento specifici.

Relativamente alla quantificazione dei lavori, invece, la verifica dei computi metrici estimativi deve essere impostata in modo tale da verificare il computo di dettaglio delle opere in progetto attraverso la verifica di un numero di voci di computo tale da coprire almeno il 75% del valore delle opere in quota lavori.

Viceversa, per quei casi in cui il livello di dettaglio della progettazione disponibile mantiene per propria natura una certa alea di indeterminatezza al punto che la quantità stimata dal “verificatore” possiede implicitamente una alea di imprecisione dello stesso ordine di grandezza di quella del progettista (se non superiore, in virtù della meno approfondita conoscenza del progetto), la stima del “verificatore” non deve intendersi sostitutiva della stima effettuata dal redattore del progetto, bensì di sola convalida di quest’ultima. Ciò vale, naturalmente, entro un determinato limite oltre il quale è invece presumibile l’esistenza di un errore di computazione, il cui impatto è successivamente da valutare.

7. RAPPORTI EMESSI

Il presente documento risulta il terzo rapporto di verifica e pertanto richiama precedenti risultanze di esame della documentazione in termini di rilievi da parte di Protos Check Srl e/o di controdeduzioni del Progettista.

Progr.	Documento emesso	il
1	Rapporto Intermedio n. 1	22.05.2024
2	Rapporto Intermedio n. 2	18.07.2024
3	Rapporto Finale	26.07.2024

8. ESITO DELLA VERIFICA

L’esito della verifica effettuata è dettagliato nel seguito, per argomenti omogenei.

8.1 Completezza della documentazione

Il presente rapporto è formulato considerando gli elaborati necessari definiti da quanto previsto all'art. 33 del D.P.R. 207/10 quale elemento normativo di riferimento.

Le verifiche sono state condotte relativamente all'aspetto della completezza della documentazione progettuale, ovvero alla verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione esecutiva.

Si riporta nel seguito l'elenco dei documenti costituenti il progetto ai sensi della norma indicata e il confronto con la documentazione resa disponibile.

D.P.R. 207/10 – Progetto esecutivo (art. 33)

Rif	Documento	Art.	Presente (SI/NO)	Note
Art.33.c1.a	Relazione generale	34	SI	
Art.33.c1.b	Relazioni tecniche e specialistiche	35	SI	
Art.33.c1.c	Elaborati grafici	35	SI	
Art. 33.c1.d	Calcoli esecutivi degli impianti	37	SI	
Art. 33.c.1d	Calcoli esecutivi delle strutture	37	SI	
Art. 33.c1.e	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	38	SI	
Art. 33.c1.f	Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera	39	SI	
Art. 33.c1.g	Computo metrico estimativo e quadro economico	42	SI	
Art. 33.c1.h	Cronoprogramma	40	SI	
Art. 33.c1.i	Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi	41	SI	
Art. 33.c1.l	Schema di contratto e capitolato speciale di	43	NO/SI	Manca lo Schema di contratto

Rif	Documento	Art.	Presente (SI/NO)	Note
	appalto			Presente il Capitolato speciale di appalto
Art. 33.c1.m	Piano particellare di esproprio	-	NO	Non applicabile

8.2 Aspetti generali della verifica

Il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Le osservazioni formulate sono state esposte in tabelle (riportate nei paragrafi successivi) che consentono ai progettisti di formulare un puntuale e corrispondente riscontro in merito.

La totalità dei rilievi formulati da Protos Check è infatti espressa in forma tabellare classificando i rilievi in relazione all'importanza che gli stessi possono rivestire con riferimento alle finalità della verifica, come descritto nel seguito.

NC = NON CONFORME. Rilievo critico. Quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal quadro esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc...) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

O = OSSERVAZIONE. Aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo.

L'attribuzione dell'importanza di ciascun rilievo segue la logica su esposta, con la precisazione che:

- l'assenza di documentazione prevista espressamente dal Regolamento costituisce di norma una Non Conformità, a meno che sia palese che tale assenza è temporanea (nel qual caso è possibile valutare di specificare nel Rapporto, se intermedio, che alcune verifiche non sono state effettuate per assenza della documentazione di cui si resta in attesa) oppure sia possibile immaginare fondate motivazioni di tale assenza di cui chiedere riscontro al RUP (es. documenti della fase progettuale

precedente semplicemente riallegabili nella nuova fase – possibile classificazione come giudizio “Osservazione”)

- ove un aspetto non conforme sia giudicato dall’Organismo meno rilevante, il rilievo ad esso relativo può essere classificato “Osservazione” pur se riferito ad una circostanza che richiederebbe un atto formale del RUP (es. l’approvazione di scale dei disegni difformi dalla norma ma ritenuti comunque leggibili o altri elementi non completamente allineati alla norma ma derogabili per norma se adeguatamente motivati), atto che può anche direttamente estrinsecarsi nel documento di approvazione/validazione sottoscritto dal RUP stesso;
- eventuali rilievi riferiti a carenze formali devono essere classificati come Osservazioni, eventualmente specificandone la rilevanza formale nel testo dell’Osservazione stessa;
- qualora sussistano non conformità critiche per le quali l’Organismo non ha ricevuto adeguati riscontri, il giudizio finale emesso non può considerare il progetto conforme, nemmeno subordinandone la conformità alla risoluzione delle stesse;
- in assenza di rilievi su un determinato elaborato, il relativo giudizio può essere classificato con la sigla “C” = CONFORME oppure con la dicitura “nessun rilievo”.

*** **

Si riporta, nei paragrafi che seguono, il riepilogo di quanto emerso dalla verifica effettuata, con l’esplicitazione di rilievi generali e di dettaglio inerenti agli specifici elaborati progettuali. Ove non siano presenti rilievi, i singoli documenti possono comunque essere interessati da rilievi a carattere generale.

A seguito dell’emissione del Rapporto di Ispezione Intermedio n°2, il Progettista ha puntualmente riscontrato i rilievi in essi contenuti e rappresentati in termini di OSSERVAZIONE/NON CONFORMITÀ: tali riscontri sono riportati nella tabella allegata al presente Rapporto (cap. 10.2).

Conseguentemente, per la stesura del presente Rapporto di Ispezione Finale, preso atto delle integrazioni del Progettista, sono stati riformulati i giudizi riportati nelle tabelle 8.3 e 8.4 anch’essi contraddetti e riportati nella tabella in carattere “corsivo e sottolineato rosso”.

8.3 Esito della verifica – rilievi generali

Prog.	RILIEVO	CLASSIF.
1	Verifica di completezza	
1	Si evidenzia la necessità di fornire un quadro complessivo, allo stato mancante, aggiornato alla data di redazione del presente Report, delle autorizzazioni/pareri necessari per il progetto, specificando: a) quali non ancora presentati, precisando altresì in quale fase progettuale saranno presentate/ottenute; b) quali presentati presso gli enti preposti; c) quali già ottenuti, precisandone l'avvenuto recepimento, ove necessario, nel progetto in verifica. Tuttavia, nella Relazione Generale (PE.0G.GN.GE.REL.003.01), a pagina 6, il progettista traccia l'iter autorizzativo suddiviso in due parti: Nulla Osta e Pareri dagli Enti preposti - Parere finale relativo al Vincolo Paesaggistico (D.Lgs 42/2004); - Procedura di accreditamento presso la competente ASL Toscana Nord Ovest; - Procedura di approvazione presso il competente Comando VVF; Procedure Edilizie: - Deposito Scia art. 145 l.r. 65/2014 presso il Comune di Portoferraio. Infine, sempre nella Relazione Generale, a pagina 5, il progettista attesta che, visto il Vincolo Paesaggistico in cui ricade l'immobile, è stata fatta richiesta di Nulla Osta alla Soprintendenza. <u>Si prende atto di quanto riportato nella nota di riscontro del 05/07/2024 dal progettista che attesta che la conferenza dei servizi è stata attivata dalla Stazione Appaltante e allo stato è ancora in corso di definizione.</u>	O
2	Rilievi generali	
1	Il livello degli elaborati trasmessi è riconducibile a quello di un progetto esecutivo. Tuttavia, si rileva la mancanza di tavole di coordinamento al fine di individuare eventuali interferenze. <u>Si prende atto che nella nota di riscontro del 05/07/2024 il progettista attesta quanto segue:</u> <u>"Lo stato dell'arte e della conoscenza del fabbricato, ad oggi risulta quella rappresentata nei vari elaborati. Eventuali altri approfondimenti di dettaglio possono essere eseguiti solo appositamente con delle prove e sondaggi distruttivi sui vari componenti. Si precisa comunque che trattandosi di una ristrutturazione globale di tutto il fabbricato, con numerosi parti a vista, non è richiesto né previsto un livello di interferenza tra le varie discipline specialistiche del processo edilizio. A comprova di ciò, a titolo esemplificativo, basti pensare alle componenti meccaniche ed elettriche rinnovate, che hanno come sviluppo dorsale lungo il corridoio, che per caratteristiche geometriche e volumetriche, ha molta capienza dimensionale. A ogni buon conto sono riportati dei particolari tipologici rappresentativi delle varie zone interferenti nei vari elaborati.</u>	C

8.4 Esito della verifica – rilievi specifici

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
1		ELABORATI GENERALI	
	1	PE.OG.GN.GE.REL.003.01 Relazione generale	
	a	Nessun rilievo. Nella Relazione il progettista, a pagina 4 del §2 (Approfondimenti relazioni), dichiara che in accordo con la Stazione Appaltante, sono stati spostati gli spogliatoi dal piano seminterrato al piano terra evitando così la richiesta di deroga per via dell'altezza degli ambienti.	C
	2	PE.OG.GN.GE.REL.004.00 Fascicolo fotografico	
	a	Manca una planimetria che consenta indicati i punti vista delle fotografie. Recepito.	C
	3	PE.OG.GN.GE.REL.006.00 Relazione sulla gestione delle materie	
	a	Nessun rilievo.	C
	4	PE.OG.GN.GE.REL.007.00 Relazione sulla risoluzione delle interferenze	
	a	Nessun rilievo.	C
	5	PE.OG.GN.GE.REL.008.00 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	
	a	Nessun rilievo.	C
	6	PE.OG.GN.GE.REL.009.00 Allegati CAM	
	a	Nessun rilievo.	C
	7	PE.OG.GN.GE.REL.010.01 Relazione DNSH	
	a	Nessun rilievo.	C
	8	PE.OG.GN.GE.REL.011.00 Piano di manutenzione	
	a	Nella Scheda identificativa dell'immobile, a pagina 3 del §1.2 mancano i dati dimensionali, catastali, etc. Recepito.	C
	9	PE.OG.GN.GE.REL.013.00 Relazione sui requisiti acustici passivi	
	a	Nessun rilievo.	C
	10	PE.OG.GN.GE.REL.014.01 Relazione sulla prevenzione incendi	
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire Si prende atto che il progettista nella nota di riscontro del 05/07/2024 attesta che: "Non risulta essere cogente ai fini della normativa vigente, pertanto non è ritenuto indispensabile".	C
	11	PE.OG.GN.GE.CRO.015.00 Cronoprogramma dei lavori	
	a	Nessun rilievo.	C
	12	PE.OG.GN.GE.REL.016.01 Relazione specialistica paesaggistica	
	a	Nessun rilievo. Nella Relazione il progettista al § 2.2 attesta quanto segue: "L'area del Comune di Portoferraio, (escluso la parte del Porto), è sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, lettera d) del Dlgs 42/200, come risultante dal Decreto Ministeriale del 02/03/1953 (G.U. n. 73 del 28/03/1953), e ricade nell'ambito di Paesaggio 16, "Colline Metallifere", con la seguente motivazione: "Il territorio predetto, nel suo complesso, offre aspetti di particolare bellezza naturale e comprende	C

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
		<i>anche dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono dei quadri di singolare bellezza”.</i>	
	13	PE.0G.GN.GE.REL.017.01 Quadro di incidenza della manodopera	
	a	Nessun rilievo.	C
	14	PE.0G.GN.GE.CME.019.01 Computo metrico estimativo	
	a	Partizioni verticali. Nuove pareti. Voce 43 Art.01CAM.C02.001.002 a pagina 25 del CME (Pareti divisorie con due lastre di cartongesso): al piano seminterrato vengono computate le pareti nel locale termico, locale sporco e Deposito 1, mentre nell'elaborato grafico vengono segnate in rosso (costruzioni) solo le pareti del locale sporco. <u>Recepito.</u>	C
	b	Voci 48 e 49 Artt. 01CAM.C02.002.001 e 01CAM.C02.002.002 a pagina 29 del CME (Contropareti in cartongesso): non sono riscontrabili negli elaborati. <u>L'osservazione rimane. Negli elaborati allegati alla revisione del 05/07/2024 non vengono indicate le contropareti.</u> <u>Recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista ha chiarito.</u>	C
	c	Voce da 61 a 64 da pagina 37 pagina 40 del CME (Placcature e isolamenti a soffitto): negli elaborati grafici non c'è riscontro delle placcature a soffitto. <u>Recepito in parte. Tuttavia, si rileva che le quantità indicate nel CME risultano maggiorate rispetto a quelle indicate, con retino rosso, negli elaborati dei controsoffitti (Tavv. PE.1A.GN.PI.PNT.123.02, PE.1A.GN.PI.PNT.124.02 e PE.1A.GN.PI.PNT.125.02) con il retino rosso.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 il progettista ha chiarito.</u>	C
	d	Voce 78 Art. PR.P18.060.021 a pagina 52 del CME (Materassino per l'isolamento acustico): tale lavorazione non è rappresentata nelle stratigrafie di dettaglio. Vedi tavole dei pavimenti (Tavv. PE.1A.GN.PI.PNT.123.01, PE.1A.GN.PI.PNT.124.01 e PE.1A.GN.PI.PNT.125.01). <u>Vedi quanto rilevato al punto 1.14e.</u> <u>Recepito.</u>	C
	e	Voce 83 Art. PR.P70.002.063 a pagina 60 del CME (Finestra scorrevole): al piano terra vengono quantificati 60 infissi dim 160x95. Nell'elaborato grafico, Abaco porte e infissi del piano terra se ne contano 51. Conseguentemente tale rilievo vale per le lavorazioni a questa collegata come ad esempio i controtelai. <u>Recepito in parte. Si segnala, tuttavia, che vengono computati 54 infissi dim 160x95 quando nella planimetria se ne contano 52. Vedi quanto rilevato al punto 7.32a.</u> <u>Recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista ha chiarito.</u>	C
	15	PE.0G.GN.GE.EPU.020.01 Elenco ed analisi prezzi unitari	
	a	Nessun rilievo.	C
	16	PE.0G.GN.GE.REL.021.00 Fascicolo di calcolo - Legge 10	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	a	Si rilevano informazioni contrastanti: nella descrizione generale l'impianto viene definito come "solo riscaldamento" ma al servizio svolto si legge "climatizzazione invernale/estiva"; per la pompa di calore si rileva una potenza di 63 KW, mentre sugli altri elaborati è indicato 55 KW; per la produzione di ACS si fa riferimento ad una unità dedicata ad espansione diretta con tecnologia VRF, ma in progetto viene indicato l'allaccio da impianto esistente; per l'impianto fotovoltaico, inoltre, si riportano valori di tilt e azimut diversi da quelli rilevabili sugli elaborati di progetto. <u>Nella nota di riscontro del 05/07/2024 il progettista dichiara di aver integrato la relazione. Si riscontra, tuttavia che l'elaborato risulta identico a quello precedentemente inviato. Pertanto rimane l'osservazione.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
	17	PE.0G.GN.GE.QTE.022.01 Quadro tecnico economico	
	a	Nessun rilievo.	C
2		ELABORATI DESCRITTIVI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE	
	1	PE.1A.GN.GE.REL.000.01 - REV 1 Relazione tecnica delle opere architettoniche e requisiti igienico sanitari	
	a	Nessun rilievo.	C
	2	PE.1A.GN.GE.REL.001.01 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche	
	a	Nessun rilievo.	C
	3	PE.1A.GN.GE.CAP.002.00 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere edili architettoniche	
	a	Nessun rilievo.	C
	4	PE.1A.GN.GE.REL.003.00 Inquadramento urbanistico e territoriale, mappa catastale e carte dei vincoli	
	a	Nessun rilievo.	C
3		ELABORATI DESCRITTIVI DELLE OPERE STRUTTURALI	
	1	PE.2S.GN.GE.REL.000.00 Relazione tecnica generale Opere strutturale	
	a	Nessun rilievo	C
	2	PE.2S.GN.GE.REL.001.00 Relazione sui materiali Opere strutturale	
	a	Nessun rilievo	C
	3	PE.2S.GN.GE.REL.002.00 Relazione sulle fondazioni Opere strutturale	
	a	Nessun rilievo	C
	4	PE.2S.GN.GE.REL.003.00 Relazione di calcolo Opere strutturale	
	a	Allegare il fascicolo dei calcoli generato con il software FEM (identificato con num. licenza) riportante sollecitazioni in condizioni statiche e sismiche, modi di vibrare, spostamenti etc. <u>Nella revisione del 05/07/2024 il progettista ha la relazione revisionata. Nell'introduzione del documento viene menzionata la modellazione delle strutture effettuata con software agli elementi finiti da cui si sono determinate le sollecitazioni massime per le verifiche degli elementi strutturali.</u> <u>Non si riscontra quanto richiesto precedentemente: La stampa del fascicolo dei calcoli (input e output) e num. di licenza software.</u>	O

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
		<u>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</u>	
	b	Integrare lo sviluppo dell'analisi dei carichi. <u>Si richiede di integrare il paragrafo dedicato all'analisi dei carichi, riportante la valutazione delle forze per unità di superficie (o per mt lineare) imputate nel modello di calcolo (come fatto al capitolo 2 della relazione sulle fondazioni).</u> <u>Una volta integrata l'analisi dei carichi nella relazione di calcolo delle strutture, si richiede di motivare lo sviluppo di 4mq considerati per il calcolo del carico accidentale delle scale esterne.</u> <u>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</u>	O
	c	Giustificare la scelta di fondazioni isolate del corpo scala o prevedere il collegamento fra le travi di fondazione. <u>Recepito.</u>	C
	d	Motivare e comprovare il comportamento dinamico indipendente della scala dalla struttura esistente, nonostante l'impiego di barre inghisate diam.16 <u>Recepito.</u>	C
	e	Integrare la verifica armatura delle fondazioni (scala e ascensore) <u>Nella revisione del 05/07/2024 manca la verifica delle fondazioni del corpo scala e del corpo ascensore.</u> <u>Non recepito.</u>	O
	f	Integrare le verifiche dei collegamenti degli elementi in acciaio (saldature a cordone d'angolo e collegamenti bullonati). <u>Nella revisione del 05/07/2024 manca:</u> - <u>la verifica delle saldature;</u> - <u>le verifiche dei collegamenti bullonati (controventi-travi, supporto gradini del corpo scala, etc.);</u> - <u>nelle verifiche delle saldature il tipo di saldatura (cordone d'angolo/ a completa/parziale penetrazione) che si intende realizzare.</u> <u>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</u>	O
	g	Integrare la verifica del parapetto della scala. <u>Nella revisione del 05/07/2024 non viene specificata a quale destinazione d'uso si è fatto riferimento per la scelta del carico accidentale Hk delle scale esterne, nel rispetto della Tab 3.1.II della NTC18.</u> <u>N.B. Nella relazione tecnica al par. 3.1.2 è stata dichiarata la destinazione d'uso CAT. C</u> <u>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</u>	O
	h	Integrare la verifica agli spostamenti e la verifica del giunto sismico della struttura ascensore. <u>Nella nota di riscontro il progettista attesta che avrebbe proceduto ad integrare la verifica. Tuttavia, si riscontra ch manca la verifica del giunto sismico come previsto al § 7.2.1 delle NTC 2018.</u>	O

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
		<i>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</i>	
	i	Integrare le verifiche a taglio e a trazione dei tirafondi (di scala e ascensore) e le verifiche di resistenza a rottura delle piastre di base. <u>Manca la verifica a taglio dei tirafondi.</u> <i>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</i>	O
5		PE.2S.GN.GE.REL.004.00 Relazione geotecnica - Opere strutturali	
	a	Mancano le indagini geognostiche. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 la relazione è stata integrata.</u>	C
	b	Manca la relazione geologica. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 la relazione è stata integrata.</u>	C
4		ELABORATI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	
	1	PE.3I.GN.GE.REL.000.00 Relazione specialistica impianti elettrici	
	a	Nessun rilievo.	C
	2	PE.3I.GN.GE.REL.001.00 Relazione fotovoltaico	
	a	Nella descrizione generale dell'impianto si legge: "L'impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaico composto da n° 3 stringhe di moduli costituiti ciascuno da 32 moduli da 375W cad. e da n° 2 inverter". Dall'esame degli elaborati di progetto si deduce invece che è previsto n. 1 inverter per ogni stringa e che 32 è il numero totale di moduli (10+10+12). Inoltre nella sezione dei calcoli a pag.11 si legge che la potenza nominale del generatore è di 3 KW; analogamente, a pag. 12 si legge che la stessa potenza è di 80 KW; entrambi i dati sono in contrasto con la potenza rilevabile sugli elaborati di progetto (12KW). Infine, non sono presenti le necessarie verifiche elettriche dell'impianto. <u>Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato e soddisfa gran parte delle osservazioni avanzate, si rileva, tuttavia, la mancanza delle verifiche elettriche lato inverter e lato stringhe, le quali non possono essere demandate completamente all'impresa alla fine dei lavori.</u> <i>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</i>	C
	3	PE.3I.GN.GE.CAL.002.00 Fascicolo di calcolo impianti elettrici	
	a	Gli schemi unifilari dei quadri elettrici non riportano informazioni esaustive in merito alle caratteristiche degli interruttori di protezione (classe, potere di interruzione, corrente differenziale, etc) e delle linee in partenza. Si rileva la presenza, per ogni quadro di piano, di n. 2 linee di alimentazione per pompe di calore / UTA, mentre in progetto è prevista l'installazione di un'unica macchina. Manca, infine: l'alimentazione dell'impianto ascensore e uno schema a blocchi generale che individui chiaramente la distribuzione dei quadri. <u>Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato, tuttavia, non fornisce i chiarimenti alle osservazioni avanzate in precedenza.</u> <u>Permane la mancata indicazione del valore delle correnti differenziali negli schemi unifilari, molte linee sono considerate di lunghezza pari ad un metro, molti locali sembrano essere serviti da una tensione trifase, permane l'indicazione di n.2 alimentazioni per pompe di calore, permane</u>	O

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
		<i>la difficoltà nel capire il layout di impianto e la presenza di elementi esistenti oltre che nuovi o meno.</i> <i>Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato e risulta sostanzialmente conforme. Si evidenzia, tuttavia, la seguente criticità: - non è garantita la selettività verticale fra gli interruttori differenziali installati in serie, interessati cioè dalla stessa corrente di dispersione (sono tutti caratterizzati da Id=0.03 A).</i>	
	b	I calcoli illuminotecnici sono relativi ad ambienti tipo. Manca un K-Plan che consenta di individuali. <i>Il rilievo non è stato recepito.</i> <i>Elaborato conforme.</i>	C
	4	PE.3I.GN.GE.CAP.003.00 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche elettrico	
	a	Nessun rilievo.	C
5		ELABORATI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI MECCANICI	
	1	PE.3I.GN.GE.REL.004.00 Relazione specialistica impianti meccanici	
	a	Elaborato sostanzialmente conforme. Si rileva, tuttavia, al paragrafo 2, un possibile refuso. Viene indicato l'utilizzo di n. 2 pompe di calore, ciascuna per una coppia di edifici. Inoltre, non è esplicitata la modalità di produzione dell'acqua calda sanitaria. Infine, non è chiaro se per i fan-coils è previsto anche il funzionamento estivo per raffrescamento. <i>Nella nota di riscontro il progettista dichiara: "si provvede all'integrazione". Tuttavia, l'elaborato non risulta aggiornato di conseguenza rimane l'osservazione.</i> <i>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</i>	C
	2	PE.3I.GN.GE.CAL.005.00 Fascicolo di calcolo impianti meccanici	
	a	L'elaborato contiene la RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Non si tratta quindi di un fascicolo di calcolo relativo agli impianti meccanici. Manca il dimensionamento dei vari componenti dell'impianto e della relativa rete di distribuzione. <i>L'elaborato trasmesso nella revisione del 05/07/2024 continua a non essere presente il fascicolo di calcolo relativo agli impianti meccanici.</i> <i>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</i>	C
	b	Relativamente alla relazione "ex Legge 10" si veda nota al punto 1.16a. <i>Vale quanto osservato al punto 1.16a</i> <i>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</i>	C
	3	PE.3I.GN.GE.REL.006.00 Relazione specialistica impianti idrici	
	a	Nessun rilievo.	C
	4	PE.3I.GN.GE.CAP.007.00 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche meccanico	
	a	Nessun rilievo.	C
6		SICUREZZA	
	1	PE.4S.GN.GE.REL.000.00 Piano di sicurezza e coordinamento	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	a	In linea generale il documento risulta conforme. Si evidenzia, tuttavia, una scarsa contestualizzazione di alcuni argomenti, quali l'anagrafica del cantiere, l'analisi dei rischi (sono analizzati i rischi per la presenza di falde e fossati, non presenti) e le misure di coordinamento. Recepito.	C
7		PROGETTO ARCHITETTONICO	
	1	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.100.01 Stato attuale - Pianta piano interrato</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
	2	<u>PE.1A.GN.P0.PNT.101.01 Stato attuale - Pianta piano terra</u>	
	a	Manca l'indicazione delle altezze degli ambienti. Recepito.	C
	3	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.102.01 Stato attuale - Pianta piano primo</u>	
	a	Manca l'indicazione delle altezze degli ambienti. Recepito.	C
	4	<u>PE.1A.GN.PC.PNT.103.01 Stato attuale - Pianta piano copertura</u>	
	a	Manca l'indicazione delle pendenze per il deflusso delle acque piovane e i relativi scarichi. Recepito.	C
	5	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.104.01 Funzioni e arredi - Pianta piano interrato</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
	6	<u>PE.1A.GN.P0.PNT.105.01 Funzioni e arredi- Pianta piano terra</u>	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato illustra la nuova distribuzione degli spazi.	C
	7	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.106.01 Funzioni e arredi - Pianta piano primo</u>	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato illustra la nuova distribuzione degli spazi.	C
	8	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.107.01 Progetto - Pianta quotata piano interrato</u>	
	a	Il locale PS.08 (Locale disponibile) è privo di quote. Recepito.	C
	9	<u>PE.1A.GN.P0.PNT.108.01 Progetto - Pianta quotata piano terra</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
	10	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.109.01 Progetto - Pianta quotata piano primo</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
	11	<u>PE.1A.GN.PC.PNT.110.01 Progetto - Pianta piano copertura</u>	
	a	Non è chiaro come è ancorata al solaio della copertura, la struttura su cui vengono fissati i pannelli fotovoltaici. Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	12	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.111.01 Sovrapposto - Pianta piano interrato</u>	
	a	Si osserva che la campitura in rosso (solid) delle finestre dà l'idea che il vano della finestra venga chiuso. Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	13	<u>PE.1A.GN.P0.PNT.112.01 Sovrapposto - Pianta piano terra</u>	
	a	Si osserva che la campitura in rosso (solid) delle finestre dà l'idea che il vano della finestra venga chiuso. Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	14	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.113.01 Sovrapposto - Pianta piano primo</u>	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	a	Si osserva che la campitura in rosso (solid) delle finestre dà l'idea che il vano della finestra venga chiuso. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
15		PE.1A.GN.PC.PNT.114.01 Sovrapposto - Pianta piano copertura	
	a	Nessun rilievo.	C
16		PE.1A.GN.PI.PNT.115.01 Finiture pareti - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti finiture delle pareti.	C
17		PE.1A.GN.P0.PNT.116.01 Finiture pareti - Pianta piano terra	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti finiture delle pareti.	C
18		PE.1A.GN.P1.PNT.117.01 Finiture pareti - Pianta piano primo	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti finiture delle pareti.	C
19		PE.1A.GN.PI.PNT.119.01 Tipologie pareti interne - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti tipologie di pareti da porre in opera.	C
20		PE.1A.GN.P0.PNT.120.01 Tipologie pareti interne - Pianta piano terra	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti tipologie di pareti da porre in opera.	C
21		PE.1A.GN.P1.PNT.121.01 Tipologie pareti interne - Pianta piano primo	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti tipologie di pareti da porre in opera.	C
22		PE.1A.GN.PI.PNT.123.01 Pavimenti - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle pavimentazioni da porre in opera.	C
23		PE.1A.GN.P0.PNT.124.01 Pavimenti - Pianta piano terra	
	a	L'elaborato non è chiaro. In linea generale, tutte le aree prevedono la posa del pavimento tipo P1 (pavimento vinilico), ad esclusione della zona degli spogliatoi in cui è prevista la posa del tipo P2 (gres porcellanato). È presente, infine, una legenda con differenti finiture (colori) del pavimento. Indipendentemente dalla scelta della D.L., non si capisce se il progettista prevede di caratterizzare con differenti colori gli ambienti a seconda della loro destinazione d'uso. Nel caso manca tale indicazione. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
24		PE.1A.GN.P1.PNT.125.01 Pavimenti - Pianta piano primo	
	a	Vedi quanto osservato al punto 7.23a della presente tabella. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
25		PE.1A.GN.PI.PNT.127.01 Controsoffitti - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo.	C
26		PE.1A.GN.P0.PNT.128.01 Controsoffitti - Pianta piano terra	
	a	L'elaborato si limita ad individuare le zone da controsoffittare, non vengono riportati gli impianti. Nello specifico manca l'indicazione quotata dei corpi illuminanti, dei fan coil. <u>Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti nella nota di riscontro del 05/07/2024, qui di seguito riportata:</u>	C

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
		<i><u>"All'interno della disciplina architettonica, non trovano rispondenza quote, specifiche o rappresentazioni di altre discipline, salvo come indicazione generale. Tutto ciò premesso saranno aggiunte le quote dei componenti impianti, ovviamente complanari ai controsoffitti, che trovano adeguata rappresentazione e rispondenza negli elaborati MEP."</u></i> <i><u>Si prende atto che nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista dichiara che l'elaborato è adeguato.</u></i>	
	27	PE.1A.GN.P1.PNT.129.01 Controsoffitti - Pianta piano primo	
	a	Vedi quanto osservato al punto 7.26a della presente tabella. <i><u>Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti nella nota di riscontro del 05/07/2024, qui di seguito riportata:</u></i> <i><u>"All'interno della disciplina architettonica, non trovano rispondenza quote, specifiche o rappresentazioni di altre discipline, salvo come indicazione generale. Tutto ciò premesso saranno aggiunte le quote dei componenti impianti, ovviamente complanari ai controsoffitti, che trovano adeguata rappresentazione e rispondenza negli elaborati MEP."</u></i> <i><u>Si prende atto che nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista dichiara che l'elaborato è adeguato.</u></i>	C
	28	PE.1A.GN.PI.PNT.131.01 Barriere architettoniche - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo.	C
	29	PE.1A.GN.P0.PNT.132.01 Barriere architettoniche - Pianta piano terra	
	a	Vedi quanto osservato al punto 7.9a della presente tabella. <i><u>Nessun rilievo.</u></i>	C
	30	PE.1A.GN.P1.PNT.133.01 Barriere architettoniche - Pianta piano primo	
	a	Nessun rilievo.	C
	31	PE.1A.GN.GE.ABA.135.01 Abaco porte - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo.	C
	32	PE.1A.GN.GE.ABA.136.01 Abaco porte e finestre - Pianta piano terra	
	a	Nella scheda degli infissi viene indicato con il codice SE05 l'infisso scorrevole 160x95 cm. Nella pianta con lo stesso codice vengono indicati anche gli infissi scorrevoli 160x130 cm. Inoltre, nella stessa scheda vengono quantificati 54 infissi mentre nella pianta ne risultano 51. <i><u>Recepito in parte. Si segnala che nella scheda di riepilogo dell'infisso SE02 continuano ad essere indicati n.54 infissi in luogo di n.52 segnati nella planimetria.</u></i> <i><u>Recepito.</u></i>	C
	33	PE.1A.GN.GE.ABA.137.01 Abaco porte e finestre - Pianta piano primo	
	a	Nessun rilievo.	C
	34	PE.1A.GN.GE.ABA.138.01 Abaco pareti - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione del tipo di pareti da porre in opera.	C
	35	PE.1A.GN.GE.ABA.139.01 Abaco pareti - Pianta piano terra	
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione del tipo di pareti da porre in opera.	C
	36	PE.1A.GN.GE.ABA.140.01 Abaco pareti - Pianta piano primo	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione del tipo di pareti da porre in opera.	C
37		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.141.01 Sezioni di dettaglio - particolari costruttivi</u>	
	a	L'elaborato riporta il dettaglio di una sola tipologia di bagno (bagno disabili piano primo), che non può essere considerato tipologico, visto che nel progetto sono presenti altre tipologie. Infine, manca il dettaglio degli spogliatoi e il dettaglio del nuovo parapetto posta in copertura. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 il progettista ha aggiornato l'elaborato grafico inserendo le due tipologie principali di bagno.</u>	C
38		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.142.00 Sezioni - Stato attuale</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
39		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.143.01 Sezioni - Stato di progetto</u>	
	a	Manca il dettaglio del nuovo parapetto, inoltre non vengono rappresentati i pannelli fotovoltaici, se visibili). <u>Recepito. L'elaborato è stato adeguato inserendo i pannelli fotovoltaici e il dettaglio del parapetto.</u>	C
40		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.144.00 Sezioni - Sovrapposto</u>	
	a	Nessun rilievo, fatto salvo quanto indicato al punto 7.39a <u>Recepito.</u>	C
41		<u>PE.1A.GN.GE.PRO.145.00 Prospetti - Stato attuale</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
42		<u>PE.1A.GN.GE.PRO.146.01 Prospetti - Stato di progetto</u>	
	a	Il disegno della nuova scala esterna, rappresentata sul prospetto Nord-Ovest, non è coerente con il disegno delle strutture. <u>Recepito.</u>	C
	b	Il dettaglio del parapetto è scarso. Qui di seguito si riportano le principali mancanze riscontrate: - caratteristiche dei materiali e le finiture del parapetto; - quote di interasse tra un montante e l'altro; - dimensioni del corrimano, tipo di sezione e fissaggio; - dimensioni dei correnti, le quote di interasse tra i correnti e indicazioni circa il fissaggio ai montanti. - indicazioni relative al fissaggio del parapetto al solaio anche ai fini della sicurezza. <u>Recepito. L'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
43		<u>PE.1A.GN.GE.PRO.147.00 Prospetti - Sovrapposto</u>	
	a	Nessun rilievo.	C
44		<u>PE.1A.GN.PC.PNT.148.00 Elaborato tecnico della copertura</u>	
	a	L'elaborato si configura come una duplicazione della tavola della copertura, PE.1A.GN.PC.PNT.110.01 Progetto - Pianta piano copertura. Non si riscontrano informazioni aggiuntive. <u>Si prende atto che nella nota di riscontro del 05/07/2024 il progettista attesta che: "l'elaborato appare contestualizzato al requisito accesso in copertura".</u>	C
8		PROGETTO STRUTTURALE	
1		<u>PE.2S.GN.GE.ELB.200.00 Disegni esecutivi e particolari costruttivi - Scale Esterne</u>	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	a	Riportare il diametro e la lunghezza dei tirafondi. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato.</u>	C
	b	La tabella dei materiali non è coerente con la relazione dei materiali. <u>Si osserva che nella relazione dei materiali non è menzionata la miscela C28/35.</u> <u>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</u>	O
2		PE.2S.GN.GE.ELB.201.00 Disegni esecutivi e particolari costruttivi - Castelletto ascensore	
	a	Integrare i dettagli ante intervento e post-intervento, evidenziando in giallo e rosso rispettivamente le demolizioni e le ricostruzioni delle forature esistenti. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato.</u>	C
	b	Riportare il diametro e la lunghezza dei tirafondi. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato.</u>	C
	c	La tabella dei materiali non è coerente con la relazione dei materiali. <u>Si osserva che nella relazione dei materiali non è menzionata la miscela C28/35.</u> <u>Non recepito. Nella nota di riscontro del 22/07/2024 il progettista non ha aggiornato l'elaborato ritendolo "adequato".</u>	O
9		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	
	1	PE.3I.GN.GE.ELB.300.00 Schema funzionale impianto climatizzazione	
	a	Non si rileva nell'elaborato l'integrazione termica da impianto esistente a mezzo di scambiatore a piastre. <u>Recepito.</u>	C
	2	PE.3I.GN.PI.PNT.301.01 Impianto di condizionamento - Pianta piano interrato	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione circa il basamento della PDC, le tubazioni, lo scambiatore a piastre, i collettori, le pompe, gli attraversamenti di piano. <u>Recepito.</u>	C
	3	PE.3I.GN.PO.PNT.302.01 Impianto di condizionamento - Pianta piano terra	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione dei fancoil a parete di tipo orizzontale. <u>Recepito.</u>	C
	4	PE.3I.GN.P1.PNT.303.01 Impianto di condizionamento - Pianta piano primo	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione dei fancoil a parete di tipo orizzontale. <u>Recepito.</u>	C
	5	PE.3I.GN.PI.PNT.304.01 Impianto scarichi - Pianta piano interrato	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione circa le tubazioni e gli attraversamenti dell'involucro edilizio. <u>Recepito.</u>	C
	b	Non c'è corrispondenza con le colonne di scarico indicate al piano inferiore.	C

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
		<u>Recepito.</u>	
	6	PE.3I.GN.PO.PNT.305.01 Impianto scarichi - Pianta piano terra	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/collegamenti, anche in considerazione delle significative distanze da percorrere e le necessarie pendenze da garantire per il corretto funzionamento. <u>Permane l'osservazione in merito alla verifica dello spessore del massetto disponibile in relazione alla lunghezza del percorso della tubazione che in alcuni casi supera i 10 metri con pendenza dell'1%, occorre un chiarimento. Le corrispondenze tra le colonne di scarico ai piani sono state invece risolte.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
	b	Non c'è corrispondenza con le colonne di scarico indicate al piano inferiore. <u>Vale quanto qui sopra osservato.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
	7	PE.3I.GN.P1.PNT.306.01 Impianto scarichi - Pianta piano primo	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/collegamenti, anche in considerazione delle significative distanze da percorrere e le necessarie pendenze da garantire per il corretto funzionamento. <u>Recepito.</u>	C
	b	Non c'è corrispondenza con le colonne di scarico indicate al piano inferiore. <u>Recepito.</u>	C
	8	PE.3I.GN.PI.PNT.307.01 Impianto idrico sanitario - Pianta piano interrato	
	a	L'elaborato non è coerente con quanto riportato sia nella relazione specialistica, sia nello schema funzionale, in cui si specifica che la produzione di ACS proviene da impianto esistente. L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazioni delle tubazioni, dei collettori, delle pompe e degli attraversamenti di piano. Infine, in legenda si rileva un'indicazione errata del diametro di una tubazione di acqua fredda. <u>Permane la non conformità. L'elaborato del 05/07/2024 non risulta integrato.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
	9	PE.3I.GN.PO.PNT.308.01 Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazioni delle tubazioni, dei collettori, delle pompe e degli attraversamenti di piano. Infine, in legenda si rileva un'indicazione errata del diametro di una tubazione di acqua fredda. <u>Manca il dettaglio esecutivo della tubazione nel controsoffitto, se sia in metallo o meno e il tipologico dello staffaggio con la quota di installazione.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
	10	PE.3I.GN.P1.PNT.309.01 Impianto idrico sanitario - Pianta piano primo	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazioni delle tubazioni, dei collettori, delle pompe e degli attraversamenti di piano. Infine, in legenda si rileva un'indicazione errata del diametro di una tubazione di acqua fredda. <u>Manca il dettaglio esecutivo della tubazione nel controsoffitto, se sia in metallo o meno e il tipologico dello staffaggio con la quota di installazione.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
11		PE.3I.GN.PI.PNT.310.01 Impianto idrico antincendio - Pianta piano interrato	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/naspi. Il gruppo esterno di pompaggio è rappresentato nella stessa posizione riservata in altri elaborati alla pompa di calore. <u>Permane l'osservazione in merito al dettaglio esecutivo del fissaggio della tubazione in acciaio zincato. Un naspo è rappresentato come fosse staccato dalla parete</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
12		PE.3I.GN.PO.PNT.311.01 Impianto idrico antincendio - Pianta piano terra	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/naspi. <u>Permane l'osservazione in merito al dettaglio esecutivo del fissaggio della tubazione in acciaio zincato.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
13		PE.3I.GN.P1.PNT.312.01 Impianto idrico antincendio - Pianta piano primo	
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/naspi. <u>Permane l'osservazione in merito al dettaglio esecutivo del fissaggio della tubazione in acciaio zincato.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
10		PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	
	1	PE.3I.GN.PI.PNT.317.01 Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano interrato	
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C
	2	PE.3I.GN.PO.PNT.318.01 Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano terra	
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u> <u>Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	3	PE.3I.GN.P1.PNT.319.01 Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano primo	
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato. Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	4	PE.3I.GN.PI.PNT.320.01 Impianto di illuminazione normale e emergenza - Pianta piano interrato	
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato. Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	5	PE.3I.GN.PO.PNT.321.01 Impianto di illuminazione normale e emergenza- Pianta piano terra	
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato. Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	6	PE.3I.GN.P1.PNT.322.01 Impianto di illuminazione normale e emergenza- Pianta piano primo	
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato. Recepito. Nella revisione del 22/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C
	7	PE.3I.GN.PI.PNT.323.01 Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano interrato	
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato. Chiarito. Elaborato conforme.	C
	8	PE.3I.GN.PO.PNT.324.01 Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano terra	
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato. Chiarito. Elaborato conforme.	C

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.
	9	PE.3I.GN.P1.PNT.325.01 Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano primo	
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u> <u>Chiarito. Elaborato conforme.</u>	C
	10	PE.3I.GN.PC.PNT.326.01 Impianto fotovoltaico	
	a	Come già segnalato per la relazione specialistica, la descrizione dell'impianto è poco chiara in merito al numero degli inverter. Non si evince il tilt dei pannelli, indicato in 30° nella relazione specialistica, e né come venga realizzato (dall'elaborato, vista anche l'assenza di interspazi fra di loro, sembra che i pannelli siano disposti in orizzontale). Lo schema unifilare non riporta le caratteristiche degli inverter e di alcune protezioni. <u>Recepito.</u>	C
	11	PE.3I.GN.PO.PNT.327.01 Impianto dati e telefonia - Pianta piano terra	
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u> <u>Chiarito. Elaborato conforme.</u>	C
	12	PE.3I.GN.P1.PNT.328.01 Impianto dati e telefonia - Pianta piano primo	
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u> <u>Chiarito. Elaborato conforme.</u>	C
11		PROGETTO PREVENZIONE INCENDI	
	1	PE.8PI.GN.PI.PNT.000.01 Prevenzione Incendi - Pianta piano interrato	
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire <u>Chiarito. L'elaborato è conforme.</u>	C
	2	PE.8PI.GN.PO.PNT.001.01 Prevenzione Incendi- Pianta piano terra	
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire. <u>Chiarito. L'elaborato è conforme.</u>	C
	3	PE.8PI.GN.P1.PNT.002.01 Prevenzione Incendi- Pianta piano primo	
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire <u>Chiarito. L'elaborato è conforme.</u>	C

8.5 Giudizio complessivo

Il controllo è stato effettuato sulla base della documentazione trasmessa in formato pdf non editabile.

Come detto in precedenza il presente rapporto è stato formulato considerando gli elaborati necessari definiti da quanto previsto all'art. 33 del D.P.R. 207/2010 quale norma di riferimento.

Nelle tabelle 8.1, 8.3 e 8.4 sono stati riportati puntualmente i rilievi (di completezza, specifici e generali) sui documenti ricevuti nel corso del servizio; tali rilievi sono stati classificati seguendo i criteri riportati al paragrafo 8.2, per come giudicati dallo scrivente. Si precisa che è in ogni caso facoltà del RUP e della stazione appaltante, ai fini della validazione del progetto, l'attribuzione di classificazioni differenti

Sulla scorta di quanto precede, e con le limitazioni descritte al paragrafo 1 del presente documento, Protos Check ritiene che:

- Il progetto può ritenersi nel suo complesso completo ai fini della verifica (al riguardo si rimanda alla tabella del § 8.1 e ai rilievi contenuti nel §8.3 e § 8.4);
- il progetto analizzato presenta nel complesso una buona attendibilità tecnica, con riferimento ai propri contenuti e tenuto conto delle controdeduzioni dei progettisti formulate a seguito della verifica iniziale;
- in termini di esame di merito della documentazione, la verifica ha portato a classificare Conforme la quasi totalità dei rilievi con, tuttavia, alcuni rilievi classificati come Osservazioni sottoposti all'attenzione del RUP.

Sulla scorta di quanto precede, all'esito delle verifiche condotte sulle controdeduzioni rese dai Progettisti e sui documenti progettuali revisionati ed integrati, PROTOS Check giudica positivamente il progetto in esame, non avendo classificato come Non Conforme alcun elaborato o documento (i rilievi citati al comma che precede sono stati classificati "Osservazione" salvo diverse determinazioni del RUP).

9. DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Protos si impegna alla massima riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività di ispezione.

La riproduzione del presente Rapporto è consentita solo dietro autorizzazione esplicita del Committente.

10. ALLEGATI

10.1 ELENCO ELABORATI ESAMINATI

Codice Elaborato	Titolo Elaborato	Rev
PE.0G.GN.GE.ELB.000.03	Elenco degli elaborati	03
PE.0G.GN.GE.REL.003.01	Relazione generale	01
PE.0G.GN.GE.REL.004.01	Fascicolo fotografico	01
PE.0G.GN.GE.REL.006.00	Relazione sulla gestione delle materie	00
PE.0G.GN.GE.REL.007.00	Relazione sulla risoluzione delle interferenze	00
PE.0G.GN.GE.REL.008.00	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)	00
PE.0G.GN.GE.REL.009.00	Allegati CAM	00
PE.0G.GN.GE.REL.010.01	Relazione DNSH	01
PE.0G.GN.GE.REL.011.02	Piano di manutenzione	02
PE.0G.GN.GE.REL.013.00	Relazione sui requisiti acustici passivi	00
PE.0G.GN.GE.REL.014.01	Relazione sulla prevenzione incendi	01
PE.0G.GN.GE.CRO.015.00	Cronoprogramma dei lavori	00
PE.0G.GN.GE.REL.016.02	Relazione specialistica paesaggistica	02
PE.0G.GN.GE.REL.017.01	Quadro di incidenza della manodopera	01
PE.0G.GN.GE.CME.019.02	Computo metrico estimativo	02
PE.0G.GN.GE.EPU.020.01	Elenco ed analisi prezzi unitari	01
PE.0G.GN.GE.REL.021.01	Fascicolo di calcolo - Legge 10	01
PE.0G.GN.GE.QTE.022.01	Quadro tecnico economico	01
ELABORATI DESCRITTIVI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE		
PE.1A.GN.GE.REL.000.01	Relazione tecnica delle opere architettoniche e requisiti igienico sanitari	01
PE.1A.GN.GE.REL.001.01	Relazione sul superamento delle barriere architettoniche	01
PE.1A.GN.GE.CAP.002.00	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere edili _archittonico	00
PE.1A.GN.GE.REL.003.00	Inquadramento urbanistico e territoriale, mappa catastale e carte dei vincoli	00
ELABORATI DESCRITTIVI DELLE OPERE STRUTTURALI		
PE.2S.GN.GE.REL.000.00	Relazione tecnica generale _ Opere strutturale	00
PE.2S.GN.GE.REL.001.00	Relazione sui materiali _ Opere strutturale	00
PE.2S.GN.GE.REL.002.00	Relazione sulle fondazioni _ Opere strutturale	00
PE.2S.GN.GE.REL.003.00	Relazione di calcolo _ Opere strutturale	00
PE.2S.GN.GE.REL.004.00	Relazione geotecnica - Opere strutturali	00
ELABORATI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI		
PE.3I.GN.GE.REL.000.00	Relazione specialistica impianti elettrici	00
PE.3I.GN.GE.REL.001.01	Relazione fotovoltaico	01
PE.3I.GN.GE.CAL.002.00	Fascicolo di calcolo impianti elettrici	00
PE.3I.GN.GE.CAP.003.00	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche _elettrico	00
ELABORATI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI MECCANICI		
PE.3I.GN.GE.REL.004.01	Relazione specialistica impianti meccanici	01
PE.3I.GN.GE.CAL.005.02	Fascicolo di calcolo impianti meccanici	02
PE.3I.GN.GE.REL.006.01	Relazione specialistica impianti idrici	01

Codice Elaborato	Titolo Elaborato	Rev
PE.3I.GN.GE.CAP.007.00	Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche_mecanico	00
SICUREZZA		
PE.4S.GN.GE.REL.000.01	Piano di sicurezza e coordinamento	01
PROGETTO ARCHITETTONICO		
PE.1A.GN.PI.PNT.100.02	Stato attuale - Pianta piano interrato	02
PE.1A.GN.P0.PNT.101.02	Stato attuale - Pianta piano terra	02
PE.1A.GN.P1.PNT.102.02	Stato attuale - Pianta piano primo	02
PE.1A.GN.PC.PNT.103.02	Stato attuale - Pianta piano copertura	02
PE.1A.GN.PI.PNT.104.01	Funzioni e arredi - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.P0.PNT.105.01	Funzioni e arredi- Pianta piano terra	01
PE.1A.GN.P1.PNT.106.01	Funzioni e arredi - Pianta piano primo	01
PE.1A.GN.PI.PNT.107.02	Progetto - Pianta quotata piano interrato	02
PE.1A.GN.P0.PNT.108.02	Progetto - Pianta quotata piano terra	02
PE.1A.GN.P1.PNT.109.02	Progetto - Pianta quotata piano primo	02
PE.1A.GN.PC.PNT.110.02	Progetto - Pianta piano copertura	02
PE.1A.GN.PI.PNT.111.02	Sovrapposto - Pianta piano interrato	02
PE.1A.GN.P0.PNT.112.02	Sovrapposto - Pianta piano terra	02
PE.1A.GN.P1.PNT.113.02	Sovrapposto - Pianta piano primo	02
PE.1A.GN.PC.PNT.114.01	Sovrapposto - Pianta piano copertura	02
PE.1A.GN.PI.PNT.115.01	Finiture pareti - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.P0.PNT.116.01	Finiture pareti - Pianta piano terra	01
PE.1A.GN.P1.PNT.117.01	Finiture pareti - Pianta piano primo	01
PE.1A.GN.PI.PNT.119.01	Tipologie pareti interne - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.P0.PNT.120.01	Tipologie pareti interne - Pianta piano terra	01
PE.1A.GN.P1.PNT.121.01	Tipologie pareti interne - Pianta piano primo	01
PE.1A.GN.PI.PNT.123.01	Pavimenti - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.P0.PNT.124.01	Pavimenti - Pianta piano terra	02
PE.1A.GN.P1.PNT.125.02	Pavimenti - Pianta piano primo	02
PE.1A.GN.PI.PNT.127.02	Controsoffitti - Pianta piano interrato	02
PE.1A.GN.P0.PNT.128.02	Controsoffitti - Pianta piano terra	02
PE.1A.GN.P1.PNT.129.02	Controsoffitti - Pianta piano primo	02
PE.1A.GN.PI.PNT.131.01	Barriere architettoniche - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.P0.PNT.132.01	Barriere architettoniche - Pianta piano terra	01
PE.1A.GN.P1.PNT.133.01	Barriere architettoniche - Pianta piano primo	01
PE.1A.GN.GE.ABA.135.01	Abaco porte - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.GE.ABA.136.02	Abaco porte e finestre - Pianta piano terra	02
PE.1A.GN.GE.ABA.137.01	Abaco porte e finestre - Pianta piano primo	01
PE.1A.GN.GE.ABA.138.01	Abaco pareti e finestre - Pianta piano interrato	01
PE.1A.GN.GE.ABA.139.01	Abaco pareti - Pianta piano terra	01
PE.1A.GN.GE.ABA.140.01	Abaco pareti - Pianta piano primo	01
PE.1A.GN.GE.SEZ.141.02	Sezioni di dettaglio - particolari costruttivi	02
PE.1A.GN.GE.SEZ.142.00	Sezioni - Stato attuale	02
PE.1A.GN.GE.SEZ.143.02	Sezioni - Stato di progetto	02
PE.1A.GN.GE.SEZ.144.02	Sezioni - Sovrapposto	02
PE.1A.GN.GE.PRO.145.00	Prospetti - Stato attuale	00
PE.1A.GN.GE.PRO.146.02	Prospetti - Stato di progetto	02

Codice Elaborato	Titolo Elaborato	Rev
PE.1A.GN.GE.PRO.147.02	Prospetti - Sovrapposto	02
PE.1A.GN.PC.PNT.148.00	Elaborato tecnico della copertura	00
PROGETTO STRUTTURALE		
PE.2S.GN.GE.ELB.200.00	Disegni esecutivi e particolari costruttivi - Scale Esterne	00
PE.2S.GN.GE.ELB.201.00	Disegni esecutivi e particolari costruttivi - Castelletto ascensore	00
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI		
PE.3I.GN.GE.ELB.300.02	Schema funzionale impianto climatizzazione	02
PE.3I.GN.PI.PNT.301.03	Impianto di condizionamento - Pianta piano interrato	03
PE.3I.GN.P0.PNT.302.03	Impianto di condizionamento - Pianta piano terra	03
PE.3I.GN.P1.PNT.303.03	Impianto di condizionamento - Pianta piano primo	03
PE.3I.GN.PI.PNT.304.02	Impianto scarichi - Pianta piano interrato	02
PE.3I.GN.P0.PNT.305.03	Impianto scarichi - Pianta piano terra	03
PE.3I.GN.P1.PNT.306.02	Impianto scarichi - Pianta piano primo	02
PE.3I.GN.PI.PNT.307.02	Impianto idrico sanitario - Pianta piano interrato	02
PE.3I.GN.P0.PNT.308.03	Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra	03
PE.3I.GN.P1.PNT.309.03	Impianto idrico sanitario - Pianta piano primo	03
PE.3I.GN.PI.PNT.310.03	Impianto idrico antincendio - Pianta piano interrato	03
PE.3I.GN.P0.PNT.311.02	Impianto idrico antincendio - Pianta piano terra	02
PE.3I.GN.P1.PNT.312.02	Impianto idrico antincendio - Pianta piano primo	02
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI		
PE.3I.GN.PI.PNT.317.02	Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano interrato	02
PE.3I.GN.P0.PNT.318.02	Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano terra	02
PE.3I.GN.P1.PNT.319.02	Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano primo	02
PE.3I.GN.PI.PNT.320.02	Impianto di illuminazione normale e emergenza - Pianta piano interrato	02
PE.3I.GN.P0.PNT.321.02	Impianto di illuminazione normale e emergenza- Pianta piano terra	02
PE.3I.GN.P1.PNT.322.01	Impianto di illuminazione normale e emergenza- Pianta piano primo	01
PE.3I.GN.PI.PNT.323.01	Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano interrato	01
PE.3I.GN.P0.PNT.324.01	Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano terra	01
PE.3I.GN.P1.PNT.325.01	Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano primo	01
PE.3I.GN.PC.PNT.326.01	Impianto fotovoltaico	01
PE.3I.GN.P0.PNT.327.01	Impianto dati e telefonia - Pianta piano terra	01
PE.3I.GN.P1.PNT.328.01	Impianto dati e telefonia - Pianta piano primo	01
PREVENZIONE INCENDI		
PE.8PI.GN.PI.PNT.000.02	Prevenzione Incendi - Pianta piano interrato	02
PE.8PI.GN.P0.PNT.001.02	Prevenzione Incendi- Pianta piano terra	02
PE.8PI.GN.P1.PNT.002.02	Prevenzione Incendi- Pianta piano primo	02

10.2 CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI AL RAPPORTO INTERMEDIO N°2

Esito della verifica – rilievi generali

Prog.	RILIEVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
1	<u>Verifica di completezza</u>		
1	Si evidenzia la necessità di fornire un quadro complessivo, allo stato mancante, aggiornato alla data di redazione del presente Report, delle autorizzazioni/pareri necessari per il progetto, specificando: a) quali non ancora presentati, precisando altresì in quale fase progettuale saranno presentate/ottenute; b) quali presentati presso gli enti preposti; c) quali già ottenuti, precisandone l'avvenuto recepimento, ove necessario, nel progetto in verifica. Tuttavia, nella Relazione Generale (PE.OG.GN.GE.REL.003.01), a pagina 6, il progettista traccia l'iter autorizzativo suddiviso in due parti: Nulla Osta e Pareri dagli Enti preposti - Parere finale relativo al Vincolo Paesaggistico (D.Lgs 42/2004); - Procedura di accreditamento presso la competente ASL Toscana Nord Ovest; - Procedura di approvazione presso il competente Comando VVF; Procedure Edilizie: - Deposito Scia art. 145 l.r. 65/2014 presso il Comune di Portoferraio. Infine, sempre nella Relazione Generale, a pagina 5, il progettista attesta che, visto il Vincolo Paesaggistico in cui ricade l'immobile, è stata fatta richiesta di Nulla Osta alla Soprintendenza. <u><i>Si prende atto di quanto riportato nella nota di riscontro del 05/07/2024 dal progettista che attesta che la conferenza dei servizi è stata attivata dalla Stazione Appaltante e allo stato è ancora in corso di definizione.</i></u>	O	
2	<u>Rilievi generali</u>		

	1	Il livello degli elaborati trasmessi è riconducibile a quello di un progetto esecutivo. Tuttavia, si rileva la mancanza di tavole di coordinamento al fine di individuare eventuali interferenze. <u>Si prende atto che nella nota di riscontro del 05/07/2024 il progettista attesta quanto segue:</u> <u>“Lo stato dell’arte e della conoscenza del fabbricato, ad oggi risulta quella rappresentata nei vari elaborati. Eventuali altri approfondimenti di dettaglio possono essere eseguiti solo appositamente con delle prove e sondaggi distruttivi sui vari componenti. Si precisa comunque che trattandosi di una ristrutturazione globale di tutto il fabbricato, con numerosi parti a vista, non è richiesto né previsto un livello di interferenza tra le varie discipline specialistiche del processo edilizio. A comprova di ciò, a titolo esemplificativo, basti pensare alle componenti meccaniche ed elettriche rinnovate, che hanno come sviluppo dorsale lungo il corridoio, che per caratteristiche geometriche e volumetriche, ha molta capienza dimensionale. A ogni buon conto sono riportati dei particolari tipologici rappresentativi delle varie zone interferenti nei vari elaborati.</u>	C	
--	---	---	---	--

Esito della verifica – rilievi specifici

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
1		ELABORATI GENERALI		
	1	<u>PE.0G.GN.GE.REL.003.01 Relazione generale</u>		
	a	Nessun rilievo. Nella Relazione il progettista, a pagina 4 del §2 (Approfondimenti relazioni), dichiara che in accordo con la Stazione Appaltante, sono stati spostati gli spogliatoi dal piano seminterrato al piano terra evitando così la richiesta di deroga per via dell'altezza degli ambienti.	C	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	2	<u>PE.0G.GN.GE.REL.004.00 Fascicolo fotografico</u>		
	a	Manca una planimetria che consenta indicati i punti vista delle fotografie. Recepito.	C	
	3	<u>PE.0G.GN.GE.REL.006.00 Relazione sulla gestione delle materie</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	4	<u>PE.0G.GN.GE.REL.007.00 Relazione sulla risoluzione delle interferenze</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	5	<u>PE.0G.GN.GE.REL.008.00 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM)</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	6	<u>PE.0G.GN.GE.REL.009.00 Allegati CAM</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	7	<u>PE.0G.GN.GE.REL.010.01 Relazione DNSH</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	8	<u>PE.0G.GN.GE.REL.011.00 Piano di manutenzione</u>		
	a	Nella Scheda identificativa dell'immobile, a pagina 3 del §1.2 mancano i dati dimensionali, catastali, etc. Recepito.	C	
	9	<u>PE.0G.GN.GE.REL.013.00 Relazione sui requisiti acustici passivi</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	10	<u>PE.OG.GN.GE.REL.014.01 Relazione sulla prevenzione incendi</u>		
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire <u><i>Si prende atto che il progettista nella nota di riscontro del 05/07/2024 attesta che: "Non risulta essere cogente ai fini della normativa vigente, pertanto no è ritenuto indispensabile".</i></u>	C	
	11	<u>PE.OG.GN.GE.CRO.015.00 Cronoprogramma dei lavori</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	12	<u>PE.OG.GN.GE.REL.016.01 Relazione specialistica paesaggistica</u>		
	a	Nessun rilievo. Nella Relazione il progettista al § 2.2 attesta quanto segue: <i>"L'area del Comune di Portoferraio, (escluso la parte del Porto), è sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, lettera d) del Dlgs 42/200, come risultante dal Decreto Ministeriale del 02/03/1953 (G.U. n. 73 del 28/03/1953), e ricade nell'ambito di Paesaggio 16, "Colline Metallifere", con la seguente motivazione: "Il territorio predetto, nel suo complesso, offre aspetti di particolare bellezza naturale e comprende anche dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono dei quadri di singolare bellezza".</i>	C	
	13	<u>PE.OG.GN.GE.REL.017.01 Quadro di incidenza della manodopera</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	14	<u>PE.OG.GN.GE.CME.019.01 Computo metrico estimativo</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Partizioni verticali. Nuove pareti. Voce 43 Art.01CAM.C02.001.002 a pagina 25 del CME (Pareti divisorie con due lastre di cartongesso): al piano seminterrato vengono computate le pareti nel locale termico, locale sporco e Deposito 1, mentre nell'elaborato grafico vengono segnate in rosso (costruzioni) solo le pareti del locale sporco. Recepito.	C	
	b	Voci 48 e 49 Artt. 01CAM.C02.002.001 e 01CAM.C02.002.002 a pagina 29 del CME (Contropareti in cartongesso): non sono riscontrabili negli elaborati. L'osservazione rimane. Negli elaborati allegati alla revisione del 05/07/2024 non vengono indicate le contropareti.	O	Voce 48 quantità azzerata perché non previsti placcaggi a lastra singola. Voce 49 quantità riscontrabili nel placcaggio delle pareti esistenti con doppia lastra GKF advance da 12,5 mm. Ricontrabili negli elaborati architettonici Tipologie pareti interne. Si ritiene il CME adeguato
	c	Voce da 61 a 64 da pagina 37 pagina 40 del CME (Placcature e isolamenti a soffitto): negli elaborati grafici non c'è riscontro delle placcature a soffitto. Recepito in parte. Tuttavia, si rileva che le quantità indicate nel CME risultano maggiorate rispetto a quelle indicate, con retino rosso, negli elaborati dei controsoffitti (Tavv. PE.1A.GN.PI.PNT.123.02, PE.1A.GN.PI.PNT.124.02 e PE.1A.GN.PI.PNT.125.02) con il retino rosso.	O	La quantità totale riscontrabile su elaborati è di 48,02 mq. Sul computo è riportata una quantità comoda di 48,268 mq con una maggiorazione di 0,248 mq. SI RITIENE IL CME ADEGUATO
	d	Voce 78 Art. PR.P18.060.021 a pagina 52 del CME (Materassino per l'isolamento acustico): tale lavorazione non è rappresentata nelle stratigrafie di dettaglio. Vedi tavole dei pavimenti (Tavv. PE.1A.GN.PI.PNT.123.01, PE.1A.GN.PI.PNT.124.01 e PE.1A.GN.PI.PNT.125.01). Vedi quanto rilevato al punto 1.14e.	O	All'interno delle tavv pavimenti piano terra e piano primo in versione REV 1 è riportato il materassino acustico.

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	e	Voce 83 Art. PR.P70.002.063 a pagina 60 del CME (Finestra scorrevole): al piano terra vengono quantificati 60 infissi dim 160x95. Nell'elaborato grafico, Abaco porte e infissi del piano terra se ne contano 51. Conseguentemente tale rilievo vale per le lavorazioni a questa collegata come ad esempio i controtelai. <u>Recepito in parte. Si segnala, tuttavia, che vengono computati 54 infissi dim 160x95 quando nella planimetria se ne contano 52. Vedi quanto rilevato al punto 7.32a.</u>	O	Sono 54. Vedi abaco infissi piano terra, le posizioni SE 05 * prevedono un doppio infisso (piano di posa a 95 cm e piano di posa a 205cm) Le posizioni S05 * SONO 2 QUINDI CI SONO N°2 INFISSI IN Più
15		PE.OG.GN.GE.EPU.020.01 Elenco ed analisi prezzi unitari		
	a	Nessun rilievo.	C	
16		PE.OG.GN.GE.REL.021.00 Fascicolo di calcolo - Legge 10		
	a	Si rilevano informazioni contrastanti: nella descrizione generale l'impianto viene definito come "solo riscaldamento" ma al servizio svolto si legge "climatizzazione invernale/estiva"; per la pompa di calore si rileva una potenza di 63 KW, mentre sugli altri elaborati è indicato 55 KW; per la produzione di ACS si fa riferimento ad una unità dedicata ad espansione diretta con tecnologia VRF, ma in progetto viene indicato l'allaccio da impianto esistente; per l'impianto fotovoltaico, inoltre, si riportano valori di tilt e azimuth diversi da quelli rilevabili sugli elaborati di progetto. <u>Nella nota di riscontro del 05/07/2024 il progettista dichiara di aver integrato la relazione. Si riscontra, tuttavia che l'elaborato risulta identico a quello precedentemente inviato. Pertanto rimane l'osservazione.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
17		PE.OG.GN.GE.QTE.022.01 Quadro tecnico economico		
	a	Nessun rilievo.	C	
2		ELABORATI DESCRITTIVI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	1	<u>PE.1A.GN.GE.REL.000.01 - REV 1 Relazione tecnica delle opere architettoniche e requisiti igienico sanitari</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	2	<u>PE.1A.GN.GE.REL.001.01 Relazione sul superamento delle barriere architettoniche</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	3	<u>PE.1A.GN.GE.CAP.002.00 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere edili architettonico</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	4	<u>PE.1A.GN.GE.REL.003.00 Inquadramento urbanistico e territoriale, mappa catastale e carte dei vincoli</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
3		ELABORATI DESCRITTIVI DELLE OPERE STRUTTURALI		
	1	<u>PE.2S.GN.GE.REL.000.00 Relazione tecnica generale Opere strutturale</u>		
	a	Nessun rilievo	C	
	2	<u>PE.2S.GN.GE.REL.001.00 Relazione sui materiali Opere strutturale</u>		
	a	Nessun rilievo	C	
	3	<u>PE.2S.GN.GE.REL.002.00 Relazione sulle fondazioni Opere strutturale</u>		
	a	Nessun rilievo	C	
	4	<u>PE.2S.GN.GE.REL.003.00 Relazione di calcolo Opere strutturale</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Allegare il fascicolo dei calcoli generato con il software FEM (identificato con num. licenza) riportante sollecitazioni in condizioni statiche e sismiche, modi di vibrare, spostamenti etc. <u>Nella revisione del 05/07/2024 il progettista ha la relazione revisionata.</u> <u>Nell'introduzione del documento viene menzionata la modellazione delle strutture effettuata con software agli elementi finiti da cui si sono determinate le sollecitazioni massime per le verifiche degli elementi strutturali.</u> <u>Non si riscontra quanto richiesto precedentemente: La stampa del fascicolo dei calcoli (input e output) e num. di licenza software.</u>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
	b	Integrare lo sviluppo dell'analisi dei carichi. <u>Si richiede di integrare il paragrafo dedicato all'analisi dei carichi, riportante la valutazione delle forze per unità di superficie (o per mt lineare) imputate nel modello di calcolo (come fatto al capitolo 2 della relazione sulle fondazioni).</u> <u>Una volta integrata l'analisi dei carichi nella relazione di calcolo delle strutture, si richiede di motivare lo sviluppo di 4mq considerati per il calcolo del carico accidentale delle scale esterne.</u>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
	c	Giustificare la scelta di fondazioni isolate del corpo scala o prevedere il collegamento fra le travi di fondazione. <u>Recepito.</u>	C	
	d	Motivare e comprovare il comportamento dinamico indipendente della scala dalla struttura esistente, nonostante l'impiego di barre inghisate diam.16 <u>Recepito.</u>	C	
	e	Integrare la verifica armatura delle fondazioni (scala e ascensore) <u>Nella revisione del 05/07/2024 manca la verifica delle fondazioni del corpo scala e del corpo ascensore.</u>	O	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	f	Integrare le verifiche dei collegamenti degli elementi in acciaio (saldature a cordone d'angolo e collegamenti bullonati). <u>Nella revisione del 05/07/2024 manca:</u> - <u>la verifica delle saldature;</u> - <u>le verifiche dei collegamenti bullonati (controventi-travi, supporto gradini del corpo scala, etc.);</u> - <u>nelle verifiche delle saldature il tipo di saldatura (cordone d'angolo/ a completa/parziale penetrazione) che si intende realizzare.</u>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
	g	Integrare la verifica del parapetto della scala. <u>Nella revisione del 05/07/2024 non viene specificata a quale destinazione d'uso si è fatto riferimento per la scelta del carico accidentale Hk delle scale esterne, nel rispetto della Tab 3.1.II della NTC18.</u> <u>N.B. Nella relazione tecnica al par. 3.1.2 è stata dichiarata la destinazione d'uso CAT. C</u>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
	h	Integrare la verifica agli spostamenti e la verifica del giunto sismico della struttura ascensore. <u>Nella nota di riscontro il progettista attesta che avrebbe proceduto ad integrare la verifica. Tuttavia, si riscontra ch manca la verifica del giunto sismico come previsto al § 7.2.1 delle NTC 2018.</u>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
	i	Integrare le verifiche a taglio e a trazione dei tirafondi (di scala e ascensore) e le verifiche di resistenza a rottura delle piastre di base. <u>Manca la verifica a taglio dei tirafondi.</u>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
5		PE.2S.GN.GE.REL.004.00 Relazione geotecnica - Opere strutturali		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Mancano le indagini geognostiche. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 la relazione è stata integrata.</u>	C	
	b	Manca la relazione geologica. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 la relazione è stata integrata.</u>	C	
4		ELABORATI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI		
	1	<u>PE.3I.GN.GE.REL.000.00 Relazione specialistica impianti elettrici</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	2	<u>PE.3I.GN.GE.REL.001.00 Relazione fotovoltaico</u>		
	a	Nella descrizione generale dell'impianto si legge: "L'impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaico composto da n° 3 stringhe di moduli costituiti ciascuno da 32 moduli da 375W cad. e da n° 2 inverter". Dall'esame degli elaborati di progetto si deduce invece che è previsto n. 1 inverter per ogni stringa e che 32 è il numero totale di moduli (10+10+12). Inoltre nella sezione dei calcoli a pag.11 si legge che la potenza nominale del generatore è di 3 KW; analogamente, a pag. 12 si legge che la stessa potenza è di 80 KW; entrambi i dati sono in contrasto con la potenza rilevabile sugli elaborati di progetto (12KW). Infine, non sono presenti le necessarie verifiche elettriche dell'impianto. <u>Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato e soddisfa gran parte delle osservazioni avanzate, si rileva, tuttavia, la mancanza delle verifiche elettriche lato inverter e lato stringhe, le quali non possono essere demandate completamente all'impresa alla fine dei lavori.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	3	<u>PE.3I.GN.GE.CAL.002.00 Fascicolo di calcolo impianti elettrici</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Gli schemi unifilari dei quadri elettrici non riportano informazioni esaustive in merito alle caratteristiche degli interruttori di protezione (classe, potere di interruzione, corrente differenziale, etc) e delle linee in partenza. Si rileva la presenza, per ogni quadro di piano, di n. 2 linee di alimentazione per pompe di calore / UTA, mentre in progetto è prevista l'installazione di un'unica macchina. Manca, infine: l'alimentazione dell'impianto ascensore e uno schema a blocchi generale che individui chiaramente la distribuzione dei quadri. <u>Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato, tuttavia, non fornisce i chiarimenti alle osservazioni avanzate in precedenza. Permane la mancata indicazione del valore delle correnti differenziali negli schemi unifilari, molte linee sono considerate di lunghezza pari ad un metro, molti locali sembrano essere serviti da una tensione trifase, permane l'indicazione di n.2 alimentazioni per pompe di calore, permane la difficoltà nel capire il layout di impianto e la presenza di elementi esistenti oltre che nuovi o meno.</u>	NC	ELABORATO AGGIORNATO
	b	I calcoli illuminotecnici sono relativi ad ambienti tipo. Manca un K-Plan che consenta di individuali. <u>Il rilievo non è stato recepito.</u>	O	Il rilievo era già stato recepito nella revisione del 05/07/202a. Sono riportate le planimetrie con i locali verificati in rosso
	4	<u>PE.3I.GN.GE.CAP.003.00 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche elettrico</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
5		ELABORATI DESCRITTIVI DEGLI IMPIANTI MECCANICI		
	1	<u>PE.3I.GN.GE.REL.004.00 Relazione specialistica impianti meccanici</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Elaborato sostanzialmente conforme. Si rileva, tuttavia, al paragrafo 2, un possibile refuso. Viene indicato l'utilizzo di n. 2 pompe di calore, ciascuna per una coppia di edifici. Inoltre, non è esplicitata la modalità di produzione dell'acqua calda sanitaria. Infine, non è chiaro se per i fan-coils è previsto anche il funzionamento estivo per raffrescamento. <u><i>Nella nota di riscontro il progettista dichiara: "si provvede all'integrazione". Tuttavia, l'elaborato non risulta aggiornato di conseguenza rimane l'osservazione.</i></u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	2	PE.3I.GN.GE.CAL.005.00 Fascicolo di calcolo impianti meccanici		
	a	L'elaborato contiene la RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Non si tratta quindi di un fascicolo di calcolo relativo agli impianti meccanici. Manca il dimensionamento dei vari componenti dell'impianto e della relativa rete di distribuzione. <u><i>L'elaborato trasmesso nella revisione del 05/07/2024 continua a non essere presente il fascicolo di calcolo relativo agli impianti meccanici.</i></u>	NC	ELABORATO AGGIORNATO
	b	Relativamente alla relazione "ex Legge 10" si veda nota al punto 1.16a. <u><i>Vale quanto osservato al punto 1.16a</i></u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	3	PE.3I.GN.GE.REL.006.00 Relazione specialistica impianti idrici		
	a	Nessun rilievo.	C	
	4	PE.3I.GN.GE.CAP.007.00 Capitolato speciale d'appalto - Parte tecnica - Opere impiantistiche meccanico		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Nessun rilievo.	C	
6		SICUREZZA		
	1	<u>PE.4S.GN.GE.REL.000.00 Piano di sicurezza e coordinamento</u>		
	a	In linea generale il documento risulta conforme. Si evidenzia, tuttavia, una scarsa contestualizzazione di alcuni argomenti, quali l'anagrafica del cantiere, l'analisi dei rischi (sono analizzati i rischi per la presenza di falde e fossati, non presenti) e le misure di coordinamento. Recepito.	C	
7		PROGETTO ARCHITETTONICO		
	1	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.100.01 Stato attuale - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	2	<u>PE.1A.GN.PO.PNT.101.01 Stato attuale - Pianta piano terra</u>		
	a	Manca l'indicazione delle altezze degli ambienti. Recepito.	C	
	3	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.102.01 Stato attuale - Pianta piano primo</u>		
	a	Manca l'indicazione delle altezze degli ambienti. Recepito.	C	
	4	<u>PE.1A.GN.PC.PNT.103.01 Stato attuale - Pianta piano copertura</u>		
	a	Manca l'indicazione delle pendenze per il deflusso delle acque piovane e i relativi scarichi. Recepito.	C	
	5	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.104.01 Funzioni e arredi - Pianta piano interrato</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Nessun rilievo.	C	
6		<u>PE.1A.GN.P0.PNT.105.01 Funzioni e arredi- Pianta piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato illustra la nuova distribuzione degli spazi.	C	
7		<u>PE.1A.GN.P1.PNT.106.01 Funzioni e arredi - Pianta piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato illustra la nuova distribuzione degli spazi.	C	
8		<u>PE.1A.GN.PI.PNT.107.01 Progetto - Pianta quotata piano interrato</u>		
	a	Il locale PS.08 (Locale disponibile) è privo di quote. Recepito.	C	
9		<u>PE.1A.GN.P0.PNT.108.01 Progetto - Pianta quotata piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
10		<u>PE.1A.GN.P1.PNT.109.01 Progetto - Pianta quotata piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
11		<u>PE.1A.GN.PC.PNT.110.01 Progetto - Pianta piano copertura</u>		
	a	Non è chiaro come è ancorata al solaio della copertura, la struttura su cui vengono fissati i pannelli fotovoltaici. Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.	C	
12		<u>PE.1A.GN.PI.PNT.111.01 Sovrapposto - Pianta piano interrato</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Si osserva che la campitura in rosso (solid) delle finestre dà l'idea che il vano della finestra venga chiuso. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C	
13		<u>PE.1A.GN.PO.PNT.112.01 Sovrapposto - Pianta piano terra</u>		
	a	Si osserva che la campitura in rosso (solid) delle finestre dà l'idea che il vano della finestra venga chiuso. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C	
14		<u>PE.1A.GN.P1.PNT.113.01 Sovrapposto - Pianta piano primo</u>		
	a	Si osserva che la campitura in rosso (solid) delle finestre dà l'idea che il vano della finestra venga chiuso. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C	
15		<u>PE.1A.GN.PC.PNT.114.01 Sovrapposto - Pianta piano copertura</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
16		<u>PE.1A.GN.PI.PNT.115.01 Finiture pareti - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti finiture delle pareti.	C	
17		<u>PE.1A.GN.PO.PNT.116.01 Finiture pareti - Pianta piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti finiture delle pareti.	C	
18		<u>PE.1A.GN.P1.PNT.117.01 Finiture pareti - Pianta piano primo</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti finiture delle pareti.	C	
19		<u>PE.1A.GN.PI.PNT.119.01 Tipologie pareti interne - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti tipologie di pareti da porre in opera.	C	
20		<u>PE.1A.GN.P0.PNT.120.01 Tipologie pareti interne - Pianta piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti tipologie di pareti da porre in opera.	C	
21		<u>PE.1A.GN.P1.PNT.121.01 Tipologie pareti interne - Pianta piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle differenti tipologie di pareti da porre in opera.	C	
22		<u>PE.1A.GN.PI.PNT.123.01 Pavimenti - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione delle pavimentazioni da porre in opera.	C	
23		<u>PE.1A.GN.P0.PNT.124.01 Pavimenti - Pianta piano terra</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	L'elaborato non è chiaro. In linea generale, tutte le aree prevedono la posa del pavimento tipo P1 (pavimento vinilico), ad esclusione della zona degli spogliatoi in cui è prevista la posa del tipo P2 (gres porcellanato). È presente, infine, una legenda con differenti finiture (colori) del pavimento. Indipendentemente dalla scelta della D.L., non si capisce se il progettista prevede di caratterizzare con differenti colori gli ambienti a seconda della loro destinazione d'uso. Nel caso manca tale indicazione. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C	
24		PE.1A.GN.P1.PNT.125.01 Pavimenti - Pianta piano primo		
	a	Vedi quanto osservato al punto 7.23a della presente tabella. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato aggiornato.</u>	C	
25		PE.1A.GN.PI.PNT.127.01 Controsoffitti - Pianta piano interrato		
	a	Nessun rilievo.	C	
26		PE.1A.GN.P0.PNT.128.01 Controsoffitti - Pianta piano terra		
	a	L'elaborato si limita ad individuare le zone da controsoffittare, non vengono riportati gli impianti. Nello specifico manca l'indicazione quotata dei corpi illuminanti, dei fan coil. <u>Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti nella nota di riscontro del 05/07/2024, qui di seguito riportata:</u> <u>"All'interno della disciplina architettonica, non trovano rispondenza quote, specifiche o rappresentazioni di altre discipline, salvo come indicazione generale. Tutto ciò premesso saranno aggiunte le quote dei componenti impianti, ovviamente complanari ai controsoffitti, che trovano adeguata rappresentazione e rispondenza negli elaborati MEP."</u>	O	Si ritiene l'elaborato edeguato

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	27	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.129.01 Controsoffitti - Pianta piano primo</u>		
	a	Vedi quanto osservato al punto 7.26a della presente tabella. <u>Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti nella nota di riscontro del 05/07/2024, qui di seguito riportata:</u> <u>“All’interno della disciplina architettonica, non trovano rispondenza quote, specifiche o rappresentazioni di altre discipline, salvo come indicazione generale. Tutto ciò premesso saranno aggiunte le quote dei componenti impianti, ovviamente complanari ai controsoffitti, che trovano adeguata rappresentazione e rispondenza negli elaborati MEP.”</u>	O	Si ritiene l’elaborato adeguato
	28	<u>PE.1A.GN.PI.PNT.131.01 Barriere architettoniche - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	29	<u>PE.1A.GN.P0.PNT.132.01 Barriere architettoniche - Pianta piano terra</u>		
	a	Vedi quanto osservato al punto 7.9a della presente tabella. <u>Nessun rilievo.</u>	C	
	30	<u>PE.1A.GN.P1.PNT.133.01 Barriere architettoniche - Pianta piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	31	<u>PE.1A.GN.GE.ABA.135.01 Abaco porte - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
	32	<u>PE.1A.GN.GE.ABA.136.01 Abaco porte e finestre - Pianta piano terra</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Nella scheda degli infissi viene indicato con il codice SE05 l'infisso scorrevole 160x95 cm. Nella pianta con lo stesso codice vengono indicati anche gli infissi scorrevoli 160x130 cm. Inoltre, nella stessa scheda vengono quantificati 54 infissi mentre nella pianta ne risultano 51. <u>Recepito in parte. Si segnala che nella scheda di riepilogo dell'infisso SE02 continuano ad essere indicati n.54 infissi in luogo di n.52 segnati nella planimetria.</u>	O	ELEBORATO CORRETTO INFISSI S05 SONO 54
33		<u>PE.1A.GN.GE.ABA.137.01 Abaco porte e finestre - Pianta piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
34		<u>PE.1A.GN.GE.ABA.138.01 Abaco pareti - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione del tipo di pareti da porre in opera.	C	
35		<u>PE.1A.GN.GE.ABA.139.01 Abaco pareti - Pianta piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione del tipo di pareti da porre in opera.	C	
36		<u>PE.1A.GN.GE.ABA.140.01 Abaco pareti - Pianta piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo. L'elaborato consente l'individuazione del tipo di pareti da porre in opera.	C	
37		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.141.01 Sezioni di dettaglio - particolari costruttivi</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	L'elaborato riporta il dettaglio di una sola tipologia di bagno (bagno disabili piano primo), che non può essere considerato tipologico, visto che nel progetto sono presenti altre tipologie. Infine, manca il dettaglio degli spogliatoi e il dettaglio del nuovo parapetto posta in copertura. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 il progettista ha aggiornato l'elaborato grafico inserendo le due tipologie principali di bagno.</u>	C	
38		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.142.00 Sezioni - Stato attuale</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
39		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.143.01 Sezioni - Stato di progetto</u>		
	a	Manca il dettaglio del nuovo parapetto, inoltre non vengono rappresentati i pannelli fotovoltaici, se visibili). <u>Recepito. L'elaborato è stato adeguato inserendo i pannelli fotovoltaici e il dettaglio del parapetto.</u>	C	
40		<u>PE.1A.GN.GE.SEZ.144.00 Sezioni - Sovrapposto</u>		
	a	Nessun rilievo, fatto salvo quanto indicato al punto 7.39a <u>Recepito.</u>	C	
41		<u>PE.1A.GN.GE.PRO.145.00 Prospetti - Stato attuale</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
42		<u>PE.1A.GN.GE.PRO.146.01 Prospetti - Stato di progetto</u>		
	a	Il disegno della nuova scala esterna, rappresentata sul prospetto Nord-Ovest, non è coerente con il disegno delle strutture. <u>Recepito.</u>	C	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	b	Il dettaglio del parapetto è scarno. Qui di seguito si riportano le principali mancanze riscontrate: - caratteristiche dei materiali e le finiture del parapetto; - quote di interasse tra un montante e l'altro; - dimensioni del corrimano, tipo di sezione e fissaggio; - dimensioni dei correnti, le quote di interasse tra i correnti e indicazioni circa il fissaggio ai montanti. - indicazioni relative al fissaggio del parapetto al solaio anche ai fini della sicurezza. <u>Recepito. L'elaborato è stato aggiornato.</u>	C	
43		<u>PE.1A.GN.GE.PRO.147.00 Prospetti - Sovrapposto</u>		
	a	Nessun rilievo.	C	
44		<u>PE.1A.GN.PC.PNT.148.00 Elaborato tecnico della copertura</u>		
	a	L'elaborato si configura come una duplicazione della tavola della copertura, PE.1A.GN.PC.PNT.110.01 Progetto - Pianta piano copertura. Non si riscontrano informazioni aggiuntive. <u>Si prende atto che nella nota di riscontro del 05/07/2024 il progettista attesta che: "l'elaborato appare contestualizzato al requisito accesso in copertura".</u>	C	
8		PROGETTO STRUTTURALE		
	1	<u>PE.2S.GN.GE.ELB.200.00 Disegni esecutivi e particolari costruttivi - Scale Esterne</u>		
	a	Riportare il diametro e la lunghezza dei tirafondi. <u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato.</u>	C	

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	b	La tabella dei materiali non è coerente con la relazione dei materiali. <i><u>Si osserva che nella relazione dei materiali non è menzionata la miscela C28/35.</u></i>	O	SI RITIENE ELABORATO ADEGUATO
	2	PE.2S.GN.GE.ELB.201.00 Disegni esecutivi e particolari costruttivi - Castelletto ascensore		
	a	Integrare i dettagli ante intervento e post-intervento, evidenziando in giallo e rosso rispettivamente le demolizioni e le ricostruzioni delle forature esistenti. <i><u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato.</u></i>	C	
	b	Riportare il diametro e la lunghezza dei tirafondi. <i><u>Recepito. Nella revisione del 05/07/2024 l'elaborato è stato integrato.</u></i>	C	
	c	La tabella dei materiali non è coerente con la relazione dei materiali. <i><u>Si osserva che nella relazione dei materiali non è menzionata la miscela C28/35.</u></i>	O	Si ritiene l'elaborato edeguato
9		PROGETTO IMPIANTI MECCANICI		
	1	PE.3I.GN.GE.ELB.300.00 Schema funzionale impianto climatizzazione		
	a	Non si rileva nell'elaborato l'integrazione termica da impianto esistente a mezzo di scambiatore a piastre. <i><u>Recepito.</u></i>	C	ELABORATO AGGIORNATO
	2	PE.3I.GN.PI.PNT.301.01 Impianto di condizionamento - Pianta piano interrato		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione circa il basamento della PDC, le tubazioni, lo scambiatore a piastre, i collettori, le pompe, gli attraversamenti di piano. Recepito.	C	ELABORATO AGGIORNATO
3		<u>PE.3I.GN.P0.PNT.302.01 Impianto di condizionamento - Pianta piano terra</u>		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione dei fancoil a parete di tipo orizzontale. Recepito.	C	ELABORATO AGGIORNATO
4		<u>PE.3I.GN.P1.PNT.303.01 Impianto di condizionamento - Pianta piano primo</u>		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione dei fancoil a parete di tipo orizzontale. Recepito.	C	ELABORATO AGGIORNATO
5		<u>PE.3I.GN.PI.PNT.304.01 Impianto scarichi - Pianta piano interrato</u>		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazione circa le tubazioni e gli attraversamenti dell'involucro edilizio. Recepito.	C	
	b	Non c'è corrispondenza con le colonne di scarico indicate al piano inferiore. Recepito.	C	
6		<u>PE.3I.GN.P0.PNT.305.01 Impianto scarichi - Pianta piano terra</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/collegamenti, anche in considerazione delle significative distanze da percorrere e le necessarie pendenze da garantire per il corretto funzionamento. <u>Permane l'osservazione in merito alla verifica dello spessore del massetto disponibile in relazione alla lunghezza del percorso della tubazione che in alcuni casi supera i 10 metri con pendenza dell'1%, occorre un chiarimento. Le corrispondenze tra le colonne di scarico ai piani sono state invece risolte.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	b	Non c'è corrispondenza con le colonne di scarico indicate al piano inferiore. <u>Vale quanto qui sopra osservato.</u>	O	COLONNE RIPORTATE SONO CORRETTE
7		PE.3I.GN.P1.PNT.306.01 Impianto scarichi - Pianta piano primo		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/collegamenti, anche in considerazione delle significative distanze da percorrere e le necessarie pendenze da garantire per il corretto funzionamento. <u>Recepito.</u>	C	
	b	Non c'è corrispondenza con le colonne di scarico indicate al piano inferiore. <u>Recepito.</u>	C	
8		PE.3I.GN.PI.PNT.307.01 Impianto idrico sanitario - Pianta piano interrato		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	L'elaborato non è coerente con quanto riportato sia nella relazione specialistica, sia nello schema funzionale, in cui si specifica che la produzione di ACS proviene da impianto esistente. L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazioni delle tubazioni, dei collettori, delle pompe e degli attraversamenti di piano. Infine, in legenda si rileva un'indicazione errata del diametro di una tubazione di acqua fredda. <u>Permane la non conformità. L'elaborato del 05/07/2024 non risulta integrato.</u>	NC	ELABORATO AGGIORNATO
	9	PE.3I.GN.P0.PNT.308.01 Impianto idrico sanitario - Pianta piano terra		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazioni delle tubazioni, dei collettori, delle pompe e degli attraversamenti di piano. Infine, in legenda si rileva un'indicazione errata del diametro di una tubazione di acqua fredda. <u>Manca il dettaglio esecutivo della tubazione nel controsoffitto, se sia in metallo o meno e il tipologico dello staffaggio con la quota di installazione.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	10	PE.3I.GN.P1.PNT.309.01 Impianto idrico sanitario - Pianta piano primo		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di installazioni delle tubazioni, dei collettori, delle pompe e degli attraversamenti di piano. Infine, in legenda si rileva un'indicazione errata del diametro di una tubazione di acqua fredda. <u>Manca il dettaglio esecutivo della tubazione nel controsoffitto, se sia in metallo o meno e il tipologico dello staffaggio con la quota di installazione.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	11	PE.3I.GN.PI.PNT.310.01 Impianto idrico antincendio - Pianta piano interrato		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/naspi. Il gruppo esterno di pompaggio è rappresentato nella stessa posizione riservata in altri elaborati alla pompa di calore. <i><u>Permane l'osservazione in merito al dettaglio esecutivo del fissaggio della tubazione in acciaio zincato. Un naspo è rappresentato come fosse staccato dalla parete</u></i>	O	ELABORATO AGGIORNATO POSIZIONE NASPO Si ritiene elaborato adeguato
	12	PE.3I.GN.P0.PNT.311.01 Impianto idrico antincendio - Pianta piano terra		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/naspi. <i><u>Permane l'osservazione in merito al dettaglio esecutivo del fissaggio della tubazione in acciaio zincato.</u></i>	O	Si ritiene elaborato adeguato
	13	PE.3I.GN.P1.PNT.312.01 Impianto idrico antincendio - Pianta piano primo		
	a	L'elaborato è privo di dettagli esecutivi e indicazioni sulle modalità di posa delle tubazioni/naspi. <i><u>Permane l'osservazione in merito al dettaglio esecutivo del fissaggio della tubazione in acciaio zincato.</u></i>	O	Si ritiene elaborato adeguato
10		PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI		
	1	PE.3I.GN.PI.PNT.317.01 Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano interrato		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
2		<u>PE.3I.GN.P0.PNT.318.01 Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano terra</u>		
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
3		<u>PE.3I.GN.P1.PNT.319.01 Impianto elettrico forza motrice - Pianta piano primo</u>		
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
4		<u>PE.3I.GN.PI.PNT.320.01 Impianto di illuminazione normale e emergenza - Pianta piano interrato</u>		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	5	<u>PE.3I.GN.P0.PNT.321.01 Impianto di illuminazione normale e emergenza- Pianta piano terra</u>		
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	6	<u>PE.3I.GN.P1.PNT.322.01 Impianto di illuminazione normale e emergenza- Pianta piano primo</u>		
	a	Sull'elaborato è rappresentato un unico quadro elettrico di piano, mentre nella relazione specialistica si prevedono anche dei quadri locali per specifici ambienti (ambulatori ecc..). Manca l'indicazione delle linee elettriche che transitano nelle varie canalizzazioni. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	ELABORATO AGGIORNATO
	7	<u>PE.3I.GN.PI.PNT.323.01 Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano interrato</u>		
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	L'INDICAZIONE DEI QE è CORRETTA QUINDI SI RITIENE L'ELABORATO ADEGUATO

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	8	<u>PE.3I.GN.P0.PNT.324.01 Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	L'INDICAZIONE DEI QE è CORRETTA QUINDI SI RITIENE L'ELABORATO ADEGUATO
	9	<u>PE.3I.GN.P1.PNT.325.01 Impianto rilevazione incendi e EVAC - Pianta piano primo</u>		
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	L'INDICAZIONE DEI QE è CORRETTA QUINDI SI RITIENE L'ELABORATO ADEGUATO
	10	<u>PE.3I.GN.PC.PNT.326.01 Impianto fotovoltaico</u>		
	a	Come già segnalato per la relazione specialistica, la descrizione dell'impianto è poco chiara in merito al numero degli inverter. Non si evince il tilt dei pannelli, indicato in 30° nella relazione specialistica, e né come venga realizzato (dall'elaborato, vista anche l'assenza di interspazi fra di loro, sembra che i pannelli siano disposti in orizzontale). Lo schema unifilare non riporta le caratteristiche degli inverter e di alcune protezioni. <u>Recepito.</u>	C	
	11	<u>PE.3I.GN.P0.PNT.327.01 Impianto dati e telefonia - Pianta piano terra</u>		
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica.	O	L'INDICAZIONE DEI QE è CORRETTA QUINDI SI RITIENE L'ELABORATO ADEGUATO

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
		<u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>		
	12	PE.3I.GN.P1.PNT.328.01 Impianto dati e telefonia - Pianta piano primo		
	a	Nessun rilievo fatto salvo l'indicazione dei quadri elettrici che come indicato al punto 10.1a non sono coerenti con la relazione specialistica. <u>Permane l'osservazione. L'elaborato non risulta aggiornato.</u>	O	L'INDICAZIONE DEI QE è CORRETTA QUINDI SI RITIENE L'ELABORATO ADEGUATO
11		PROGETTO PREVENZIONE INCENDI		
	1	PE.8PI.GN.PI.PNT.000.01 Prevenzione Incendi - Pianta piano interrato		
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire <u>Chiarito. L'elaborato è conforme.</u>	C	
	2	PE.8PI.GN.P0.PNT.001.01 Prevenzione Incendi- Pianta piano terra		
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire. <u>Chiarito. L'elaborato è conforme.</u>	C	
	3	PE.8PI.GN.P1.PNT.002.01 Prevenzione Incendi- Pianta piano primo		

N.		PROGETTO ESECUTIVO	CLASSIF.	CONTRODEDUZIONI PROGETTISTI
	a	Nell'elaborato non si evince la presenza di uno "spazio calmo", che tendenzialmente rientra nella categoria delle disposizioni progettuali sempre presenti nella progettazione di attività soggette a controllo prevenzione incendi, a maggior ragione se c'è presenza di persone con mobilità limitata. Chiarire <u>Chiarito. L'elaborato è conforme.</u>	C	